

Informacja nt. realizacji remontów w mieście Siedlce w zakresie Wydziału Dróg sierpień 2022 r.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy inwestycji	Wartość inwestycji	Środki zabezpieczone w budżecie Miasta	Lata realizacji	Uwagi
Remonty cząstkowe ulic	- uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową na ciepło: 3 331,80 m <sup>2</sup> – gmina 1 100,95 m <sup>2</sup> –powiat  - uzupełnienie nawierzchni emulsją asfaltowa i grysem: 3 745,04 m <sup>2</sup> – gmina 32,08 m <sup>2</sup> - powiat	-realizacja remontów na wartość 1 629 305,29 zł	1 100 000,00 zł gmina 900 000,00zł powiat	2022	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 24.02.2022 r zawartej z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie ulic miasta Siedlce , z terminem realizacji do 24.11.2022 r.
Remonty cząstkowe chodników	-poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta Siedlce (wykonanie progów zwalniających) - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Dreszera, Prusa (205m <sup>2</sup> ) -remont nawierzchni chodników ul. Bp. Świrskiego -154 m <sup>2</sup> ; ul. Konarskiego 50 m <sup>2</sup>	-realizacja remontów na wartość 143 217,16zł	188 000,00 zł gmina 70 000,00 zł powiat 20 000,00 zł drogi wewnętrzne	2022	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z firmą Darmax w dniu 10.05.2022 z terminem realizacji do dnia 31.12.2022 , na bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Siedlce.
Profilowanie dróg gruntowych	-remont nawierzchni gruntowej (profilowanie podłoża , uzupełnianie podłoża: destruktem asfaltowym, kruszywem betonowym, kamiennym )	-realizacja zadania na wartość 154 649,61zł (2 304mb co stanowi 10 422,6m <sup>2</sup> )	350 000,00 zł	2022	Zadanie było realizowane na podstawie umowy z firmą Darmax z dnia 03.11.2021 z terminem realizacji do 03.05.2022. W miesiącu sierpniu planowane wszczęcie

					postępowania o zamówienie publiczne na profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Siedlce.
Remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego	- chodnik o szerokości od 2,2 do 2,5 m, pomiędzy istniejącymi zjazdami (kostka brukowa betonowa, z odzysku po remoncie na ul. Monte Cassino)	-wartość szacunkowa robót budowlanych 184 727,55zł	185 000,00 zł	2022	W dniu 08.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Korund na remont skrajni ulicy Skrzyneckiego w zakresie wykonania ciągów pieszych na odcinku od ul. Koszarowej do ul. Partyzantów z terminem realizacji do 08.10.2022 r.
Remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Piłsudskiego	-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej -wykonanie nawierzchni pasków z płyt betonowych -ustawienie krawężników i obrzeży betonowych -renowacja zielenca wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej i obsianiem nasionami traw -wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym	-przewidywana wstępna wartość robót budowlanych 194 999,99zł	270 000,00 zł	2022	W dniu 08.08.2022 podpisano umowę z firmą Zeltech na wykonanie robót w zakresie remontu skrajni ulicy Kilińskiego z terminem realizacji do 08.10.2022r.

<p>Remont ciągu pieszego na ulicy Młynarskiej z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych</p>	<p>-wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej, fazowanej gr.8 cm, na podbudowie; -szer.2m ; długość odcinka 190m -budowa wyniesionego przejścia dla pieszych</p>	<p>-wartość szacunkowa 120 000,00zł</p>	<p>120 000,00zł</p>	<p>2022</p>	<p>Inwestycja wstrzymana ze względu na brak przekazania działki. Działka w posiadaniu Wojewody Mazowieckiego i RM Meditrans. Przewidywany termin przekazania działki to koniec listopada 2022 r.</p>
--	--	---	---------------------	-------------	--

PREZYDENT MIASTA  
  
 Andrzej Sitnik

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 Wojciech Cylwik