

Informacja o stanie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Lp	Nazwa zadania	Stan realizacji
1	Budowa chodnika przy ul. Gospodarczej	Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniony wykonawca. Dnia 14.03.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, wykonawca ma czas do końca czerwca na realizację inwestycji
2	Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV L.O. im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.	Planowane ogłoszenie przetargu w II kwartale 2024 r.
3	Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP II.	Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniony wykonawca. Dnia 22.02.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, wykonawca ma czas do końca czerwca na realizację inwestycji
4	Przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - Etap I.	Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, termin jej wykonania wyznaczono na lipiec 2024 r.
5	Wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej.	Opracowywana jest dokumentacja projektowa, planowany termin ukończenia to połowa maja. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to koniec II kwartału.
6	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.	Planowane ogłoszenie przetargu w II kwartale 2024 r.
7	Utwardzenie ulicy A. Ganiewskiego - etap I.	Planowane ogłoszenie przetargu w II kwartale 2024 r.
8	Aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina.	Dnia 15.02.2024 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, planowany termin ukończenia to połowa kwietnia. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to II kwartał.
9	Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach.	Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
10	Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Trzeci etap.	Opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy dla formuły "zaprojektuj i wybuduj", termin wykonania opracowania do końca marca.
11	Budowa chodnika przy ul. Dylewicza.	Dnia 20.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin ukończenia to połowa maja. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to II kwartał.
12	Remont ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	Planowane opracowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego to III kwartał br.
13	Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.	Planowane ogłoszenie przetargu w II kwartale 2024 r.
14	Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz miejscami parkingowymi.	Uzyskano warunki do projektowania.
15	Ogród astronomiczny Bolesława Prusa.	Planowane ogłoszenie przetargu w II kwartale 2024 r.
16	Bezpieczna droga do szkoły. Chodnik przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.	Planowane opracowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego w III kwartale br.
17	Doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli.	Planowane opracowanie dokumentacji w II kwartale br. i ogłoszenie postępowania przetargowego w III kwartale br.
18	Wiata z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem.	Planowane opracowanie dokumentacji projektowej w I kwartale 2024 r. Planowana realizacja inwestycji w II kwartale 2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

ZASTĘPCA
SKARBNIKA MIASTA

Grzegorz Kotodziejak