

Informacja o realizacji Budżetu Obywatelskiego – stan na dzień 12 grudnia 2024r.

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Ogród astronomiczny Bolesława Prusa.	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego. W ramach zadania na elewacji budynku szkoły wykonany został mural, na terenie szkoły wykonano fragment chodnika oraz nasadzenia z roślin ozdobnych, zamontowano zegar słoneczny, ławki i siedziska betonowe, wykonano fragment ogrodzenia z bramą wjazdową. Całkowity koszt zadania: 161 197,54 zł
2	Doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie, wykonano oznakowanie poziome: • ul. Wyszyńskiego – Z uśmiechem. Przedszkole niepubliczne • ul. Cz. Krzyża – Szkoła Podstawowa nr 11 • ul. Prusa – II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi • ul. Konarskiego – IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Żółkiewskiego • ul. 3go- Maja - Szkoła Podstawowa nr 3 • ul. Partyzantów - Szkoła Podstawowa nr 5
3	Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV L.O. im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.	W dniu 04.09.2024 r. podpisana została umowa z Michałem Otomańskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B/36 obejmująca wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca przekazał dokumentację do sprawdzenia. Przekazano uwagi do dokumentacji. Termin realizacji umowy 16.12.2024 r. Całkowity koszt zadania: 267 000,00 zł
4	Utwardzenie ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I.	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie nawierzchni kruszywem.
5	Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach.	Trwa realizacja składowych projektu. Sukcesywnie dokonywane są płatności za dostawy.
6	Wiata z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem.	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego. W dniu 12.08.2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania z Wykonawcą robót budowlanych tj. firmą ANBUD Andrzej Żurawski z siedzibą Pluty 22, 08-112 Wiśniew z umownym terminem zakończenia do 29.11.2024 r. Wykonane zostały prace polegające na budowie wiaty rekreacyjnej o podstawie sześcioboku w konstrukcji drewnianej, krytej gontem bitumicznym, z ławeczkami drewnianymi wewnątrz obiektu, paleniskiem z kostki betonowej w centralnej części oraz okapem ze stali nierdzewnej. Całkowity koszt zadania: 145 782,00 zł

7	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.	W dniu 21.08 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót tj. firmą GB Technology Sp. z o.o. z terminem realizacji do 21.10.2024 r. W ramach zadania wykonano: zabezpieczenie terenu robót, demontaż i montaż wyposażenia, rozbiórkę nawierzchni poliuretanowej, nową nawierzchnię poliuretanową typu natrysk tj. warstwy elastycznej + warstwy użytkowej w kolorze czerwonym na istniejącej podbudowie, malowanie linii boisk metodą natrysku, czyszczenie odwodnienia liniowego i studni osadnikowej. Całkowity koszt zadania: 340 855,14 zł.
8	Remont ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	Wykonanych zostało 10 miejsc parkingowych. Koszty wykonania 10 miejsc parkingowych: 123 000,00 zł brutto Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „WAL-TER” W. M. Marton s. c. ul. Rybacka 14, 08-110 Siedlce
9	Przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - Etap I.	W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonieni zostali wykonawcy: Zakład Robót Drogowo-Inżynieryjnych Jerzy Czerski - branża drogowa ; ZIS ŁUKA Sp. J. - branża sanitarna. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej. Zakres zamówienia obejmuje: 1) pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną; 2) branża drogowa – wykonanie: robót rozbiórkowych; robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy; nawierzchni jezdni; regulacji pionowej urządzeń; oznakowania; 3) branża sanitarna – wykonanie: kanałów z rur PVC o śr. zewn. 200 mm i 315 mm; wpustów oraz studni. Umowny koszt 482.898,00 zł.
10	Budowa chodnika przy ul. Dylewicza.	W dniu 30 lipca 2024r. została zawarta umowa z wykonawcą, który zakończył już realizację. Objęła ona: 1. branża drogowa – wykonanie: robót rozbiórkowych; robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy; nawierzchni drogi dla pieszych i zjazdów z kostki brukowej betonowej; regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych; plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem; oznakowanie pionowe i poziome; 2) pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną; Koszt realizacji 148.169,12 zł.

11	Aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina.	Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniony został wykonawca: KORUND Maciej Maliszewski. Zakres zamówienia obejmuje: 1) pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną; 2) branża drogowa – wykonanie: robót rozbiórkowych; robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania; zjazdów z kostki brukowej betonowej; regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych; oznakowania pionowego i poziomego. Wartość umowy: 450.000,00 zł.
12	Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP II.	Roboty wykonano na podstawie umowy nr F. 272.9.2024/D z dnia 22 lutego 2024 r. Termin odbioru 28 marca 2024 r. Podstawowe elementy robót przekazane zamawiającemu to: Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej– ulica Ks. Obrębskiego o długości 70 mb. (powierzchnia 395 m ²); powierzchnia zjazdów 115 m ² ; powierzchnia ścieku podłużnego 23 m ² . Kanalizacja deszczowa: kanał deszczowy Ø 315 mm – 68,0 mb; Ø 200 mm – 11,6 mb; 3 studnie rewizyjne Ø 1200 mm z kręgów betonowych z włazem D400; 1 mb przykanalik deszczowy z litych rur PCV, SN8, Ø 200 mm;
13	Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach	W dniu 20.08 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Wykonawcą robót tj. firmą COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tłuszcza z umownym terminem zakończenia do 21.10.2024 r. W ramach zadania wykonano: zabezpieczenie terenu robót, demontaż i montaż wyposażenia, oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej, usunięcie/naprawa ubytków, umycie o, nowy natrysk nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) oraz boiska do piłki ręcznej w kolorze czerwony, zaś bieżni w kolorze niebieskim łącznej powierzchni 2 610,90 m ² , malowanie linii metodą natrysku. Całkowity koszt zadania: 259 659,31 zł
14	Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz miejscami parkingowymi	Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
15	Budowa chodnika przy ul. Gospodarczej	W ramach robót budowlanych wykonany został chodnik na długości 238 mb (powierzchnia 416 m ²)
16	Bezpieczna droga do szkoły. Chodnik przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca, który ma wykonać następujący zakres zamówienia: 1. pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną; 2. branża drogowa – wykonanie: robót rozbiórkowych; robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych podbudowy; nawierzchni chodnika i zjazdów, regulację pionowa urządzeń; wykonanie oznakowania. Termin umowny zakończenia prac 16 grudnia 2024r.

17	Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Trzeci etap.	Opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy dla formuły "zaprojektuj i wybuduj". W czerwcu wykonano aktualizację opracowania z marca 2024 r. 26 lipca złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-018/24. Przedłużony został termin na składanie wniosków, co powoduje brak rozstrzygnięcia.
18	Wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej.	Inwestycja została zrealizowana. Prace wykonane: opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego (1. Opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa – 3 egz.; 2. Opracowanie projektu technicznego – 3 egz.; 3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.; 4. Opracowanie przedmiaru robót –2 egz. ; 5. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egz.; 6. Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej na nośniku w wersji PDF – 1 szt.) Koszt dokumentacji projektowej 16 359,00 zł . Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Artyleryjskiej - odcinek od ul. Okopowej do ul. Leśnej: 1. Montaż kompletnych słupów oświetleniowych – 22 szt. ; 2. Budowa linii kablowej – L = 686/811 m; 3. Wymiana istn. oprawy – 1 szt.; 4. Montaż dodatkowego wysięgnika jednoramiennego na słupie oświetleniowym wraz z oprawą – 1 kpl.; 5. Nawiązanie projektowanego oświetlenia do istniejącej kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej.; 6. Dokumentacja powykonawcza – 2 egz.; 7. Dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej – 1 szt.; Koszt robót budowlanych 217 710,00 zł. Razem koszt inwestycji 234 069,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz