

Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście Siedlce w zakresie Wydziału Dróg sierpień 2022 r.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy inwestycji	Wartość inwestycji	Środki zabezpieczone w budżecie Miasta	Lata realizacji	Uwagi
Budowa ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-budowa ciągu pieszo rowerowego długości 100mb, szer. 3m, z kostki brukowej oraz wymiana oświetlenia na LED	-mapy do celów projektowych- wartość 676,50 zł -wydanie mapy w formie drukowanej 25,50 zł	155 000,00zł	2022	W dniu 24.05.2022 zlecono firmie GEOS S.C. Usługi Geodezyjne ul. Piłsudskiego 56, Siedlce , wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, z terminem realizacji do 08.06.2022. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. W przygotowaniu dokumentacja projektowa.
Budowa ulicy Zieleniewskiego	-budowa ulicy o długości 378mb szerokości jezdni 6 m chodnik, kanalizacja deszczowa, budowa oświetlenia	-przewidywany koszt budowy oświetlenia 134 316,00zł -koszt nadzoru inwestorskiego 1 845,00zł	400 000,00zł – środki własne 250 000,00zł – budżet obywatelski	2021 - 2024	W dniu 17.05.2022 zawarto umowę z firmą Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny, na budowę oświetlenia ulicy Zieleniewskiego. Umowa z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Dnia 07.07.2022 zawarto umowę z firmą Ulbud na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej podczas budowania oświetlenia z terminem realizacji do 30.09.2022 r.

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kałowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie</p>	<p>- dokumentacja projektowa branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej</p>	<p>-dokumentacja projektowa wstępna wartość 110 392,50 zł</p>	<p>111 000,00 zł</p>	<p>2020 - 2022r.</p>	<p>Podpisano umowę z firmą Projektowo -Usługową " Darfik" Dariusz Zbiec z siedzibą w Siedlcach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Wystąpiono o wydanie opinii niezbędnych do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p>
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ulicy Mazurskiej na drodze nr 540130- poprawa bezpieczeństwa pieszych</p>	<p>-opracowanie dokumentacji projektowej ,budowa przejścia doświetlenie przejścia latarniami z wkładami typu LED, wykonanie oznakowania (wykonanie zabudowy: kanalizacji kablowej i kabli sterowniczych , 2szt masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów kołowych oraz pieszych, przycisków dla pieszych oraz sygnalizatorów akustycznych , sterownika)</p>	<p>-koszt inwestycji 76 284,60zł</p>	<p>76 286,00 zł</p>	<p>2021 - 2022</p>	<p>Dnia 25.10.2021 r podpisano umowę z firmą ATLANT Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Monte Cassino 51 w Siedlcach, na budowę przejścia na kwotę 75 645,00 zł z terminem realizacji do 13.05.2022r. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 60 516,00zł (umowa z dnia 10.12.2021r.) Umowę zrealizowano. Dnia 10.06.2022 r dodatkowo zlecono wykonanie jednej jednostronnej tablicy informacyjnej firmie Atut Marian Lamert na wartość 639,60 zł z</p>

					terminem realizacji do 20.06.2022 r. Zadanie zrealizowano.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ulicy Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200- poprawa bezpieczeństwa pieszych	-opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejścia , opracowanie dokumentacji na zmianę lokalizacji przejścia w celu usunięcia kolizji z istniejącym zjazdem z posesji , budowa przejścia , oznakowanie poziome i pionowe, opracowanie dokumentacji projektowej na wyniesioną wyspę z kostki prefabrykowanej - dostosowanie szafkę oświetleniową SO-100 do zasilenia znaków aktywnych D-6, wymiana dwóch opraw stylowych na oprawy LED z optyką dla przejść	-koszt opracowania dokumentacji i robot budowlanych 72 570,00zł -koszt wykonania tablicy informacyjnej 615,00zł	73 186,00zł	2021 - 2022	Dnia 19.11.2021r. Podpisano umowę z firmą ATLANT Sp .z o.o. z siedzibą na ul. Monte Cassino 51 w Siedlcach, na budowę przejścia z terminem realizacji do 13.05.2022r. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 58 056,00 (umowa z dnia 10.12.2021r.) Umowę zrealizowano. Wykonano tablicę informacyjną.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403W-	-opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia w tym wykonanie przecisku pod ulicą , zabudowa dwóch słupów oświetleniowych oraz opraw z optyką, dostosowanie szafki oświetleniowej SO-100 do zasilenia znaków	- koszt opracowania dokumentacji i robót budowlanych 73 923,00zł -koszt wykonania tablicy informacyjnej 615,00zł	74 538,40zł	2021 - 2022	W dniu 19.11.2021 podpisano umowę z firmą Atlant na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane z terminem realizacji do 16.05.2022. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 59 138,40 zł . (umowa z dnia

poprawa bezpieczeństwa pieszych	aktywnych D-6, budowa azylu dla pieszych o szerokości 2m z kostki betonowej , przebudowanie dojeżdżania do przejścia, oznakowanie poziome i pionowe				10.12.2021 r) Umowę zrealizowano wg zakresu rzeczowego. Wykonano tablicę informacyjną o inwestycji.
Modernizacja ulic w mieście Siedlce	<p>przebudowa wybranych ulic w mieście Siedlce</p> <ul style="list-style-type: none"> -ulica Kleeberga wykonanie nawierzchni jezdni o szer.5m i długości 136mb wraz z chodnikiem po stronie prawej i zjazdami -ulica Strzalińska wykonanie nawierzchni o szerokości 5,5m i długości 245mb z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuźnia i chudego betonu wraz z obramowaniem -ulica Cmentarna (odcinek od ul.10-go lutego do ul. Przerwy Tetmajera) – frezowanie i wymiana nawierzchni asfaltowej, wymiana krawężników; -ul. Janowska- frezowanie i wymiana asfaltu, wymiana krawężników, wymiana nawierzchni zatoki 	<ul style="list-style-type: none"> -ulica Kleeberga wartość 289 050,00zł -ulica Strzalińska wartość 187 611,67zł 	<p>920 000,00zł- gmina 580 000,00zł- powiat</p>	2022	<p>W dniu 19.07.2022 podpisano umowę z firmą Alblu na przebudowę ulicy Kleeberga z terminem realizacji do 19.09.2022 oraz z firmą Darmax na przebudowę ulicy Strzalińskiej na odcinku od ul. Karowej do ul. Sokołowskiej z terminem realizacji do 19.09.2022 r.</p> <p>Ogłoszono przetarg na dzień 23.08.2022 na przebudowę ulicy Janowskiej i Cmentarnej na odcinku od ul. 10 go lutego do ul. Przerwy Tetmajera.</p>

	postojowej, wymiana kostki na chodniku wokół ronda				
Przebudowa ulicy Składowej	-wykonanie chodnika z kostki brukowej, frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonanie nawierzchni, podbudowy oraz oznakowania poziomego jezdni	-przewidywany koszt robót budowlanych 1 414 252,84zł	1 500 000,00zł	2022	W dniu 08.07.2022 zawarto umowę z firmą Strabag na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 08.10.2022 r.
Budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	- budowa sieci oświetleniowej chodnika tj. linii kablowej, słupów wraz z oprawami typu LED oraz szafką zasilającą SOK	-przewidywany koszt opraw oświetleniowych 44 280,00zł	155 000,00zł	2021 - 2022	W dniu 30,11,2021 od firmy Valmont z siedzibą Siedlce ul. Terespolska 12, zakupiono 24 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem o wartości 8 856,00 zł.(fa nr 21SP1598) Słupy zostały zamówione i przekazane w ramach umowy PR.272.4.2020. W dniu 05.07.2022 zlecono dostawę opraw oświetleniowych przez firmę Schreder Polska z terminem realizacji do 31.10.2022r
Opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście na	-opracowanie projektu, budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie	-wypis z rejestru gruntów 15 zł -szacowany koszt robót 158 670,00 zł	120 000,00zł – budżet obywatelski 50 000,00zł – środki własne	2022	Dnia 28.03.2022 podpisano umowę na opracowanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Prusa, z firmą Atlant sp. z o.o. z siedzibą

wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					Siedlce ul. Monte Cassino 51, z terminem realizacji do 30.09.2022r.
Przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- budowa chodnika z kostki brukowej betonowej – 700mb długość, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	-szacunkowy koszt inwestycji 237 518,17 zł	250 000,00zł	2022	Dnia 14.06.2022 r. podpisano umowę z firmą DORFA z siedzibą 08-25 Suchożebry, Wola Suchożebrska ul. Łąkowa 1 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - droga od ulicy Starzyńskiego (7 KDD)	- budowa oświetlenia	-koszt demontażu i utylizacji słupa 2 952,00zł -przewidywany koszt robót 128 658,00zł	235 000,00	2021 - 2022	Zlecono demontaż i utylizację słupa oświetleniowego .W dniu 23.06.2022 podpisano umowę z firmą Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Starzyńskiego z terminem realizacji do 30.11.2022r.

<p>Dokumentacja projektowa i budowa chodnika na ulicy Domanickiej, z uwzględnieniem ścieżki rowerowej</p>	<p>-chodnik szerokości 2,5mb długości 1511mb na odcinku długości 1390mb ulicy Domanickiej od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do granic miasta - kanalizacja deszczowa – projekt i wykonanie</p>	<p>- koszt dokumentacji odwodnienia 14 760,00zł</p>	<p>360 000,00 zł</p>	<p>2019 - 2022 r.</p>	<p>W dniu 19.10.2021 podpisano umowę z firmą M-Projekt na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie skrzyżowania z terminem realizacji do 04.04.2022. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Floriańskiej, na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sulimów oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego B. Prusa w Siedlcach</p>	<p>-opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Floriańskiej Budowa chodnika na odcinku od posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa. - długość ulicy 1390mb , jezdnia ,chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny</p>	<p>-wartość wpłaty ostatniej transzy 62 533,20zł</p>	<p>63 000,00 zł</p>	<p>2021 - 2022</p>	<p>Dnia 10.06.2022 zapłacono końcową transzę za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego</p>

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Monte Cassino, na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej</p>	<p>-jezdnia o szerokości 7 m na odcinku o długości 286,21mb, – obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m na odcinku o długości 916mb obustronne chodniki , zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia</p>	<p>-koszt nadzoru inwestorskiego 17 220,00zł -przewidywany koszt robót budowlanych 3 299 785,13zł. -koszt tablicy informacyjnej 1 291,50zł</p>	<p>3 338 626,57</p>	<p>2021 - 2022</p>	<p>W dniu 10.11.2021 zlecono firmie E-PRO pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej z terminem realizacji od daty rozpoczęcia robót do 16.09.2022r. W dniu 03.11.2021 r. podpisana umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST na roboty budowlane z terminem 10 m-cy od daty podpisania umowy. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 2 321 903,59zł. Zlecono dnia 21.02.2022 firmie Foldruk wykonanie i montaż jednej jednostronnej tablicy informacyjnej z terminem realizacji do 25.02.2022.</p>
---	--	--	---------------------	--------------------	---

Przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-budowa chodnika z kostki betonowej długości 577mb wraz z wjazdami na posesje – od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	-wartość wykonanych prac budowlanych 144 140,54zł	145 000,00zł	2022	W dniu 18.05.2022 r zawarto umowę z firmą DORFA na prace budowlane w ramach przebudowy chodnika z terminem realizacji do 29.07.2022 r. W dniu 22.07.2022 podpisano umowę z firmą DORFA na dodatkowe prace budowlane z terminem realizacji do dnia 05.08.2022.
Budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160mb z kostki brukowej betonowej	-koszt aktualizacji mapy 738,00zł -wydanie mapy w formie drukowanej - 25,50zł	175 000,00 zł	2022	W dniu 24.05.2022 zlecono firmie GEOS S.C. Usługi Geodezyjne ul. Piłsudskiego 56, Siedlce , wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, z terminem realizacji do 07.06.2022. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 17.08.2022 złożono wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	-przebudowa szafek oświetleniowych (SON, SOK), -przebudowa sieci	-przewidywana wartość inwestycji 200 000,00zł	150 000,00 zł gmina 50 000,00 zł powiat	2022	Dnia 27.04.2022r zawarto umowę z Instal –Tech Paweł Izdebski z siedzibą Siedlce, ul. Romanówka1/7, na realizację przebudowy oświetlenia drogowego (11 szafek oświetleniowych) na wartość 56888,73 zł z terminem

					realizacji do 16.12.2022. Dnia 29.04.2022 zawarto umowę z firmą GW Projekt Grzegorz Wiśniewski na opracowanie projektu budowy oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze na wartość 16.605,00zł z terminem realizacji do 30.09.2022r. Dnia 25.07.2022 podpisano umowy z firmą WIMNET na wykonanie opracowania projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Sobieskiego, na wartość 7134,00zł z terminem realizacji na do 16.12.2022r i na opracowanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Prusa na odcinku od ronda J. Barszczewskiej do ronda ks. J. Górskiego na wartość 8241,00 zł z terminem realizacji do 16.12.2022r.
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	- montaż kamer wraz z okablowaniem i uruchomienie monitoringu w newralgicznych lokalizacjach na terenie miasta -(montaż 10 szafek z adapterem słupowym, wykonanie montażu kabli,	-szacunkowy koszt dokumentacji projektowej i robót budowlanych – 200 000,00zł.	200 000,00zł	2021- 2022	Dnia 15.03.2022r. zawarto umowę z firmą Xentia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, na wykonanie prac polegających na montażu elementów monitoringu systemu wizyjnego miasta na wartość 49815,00 zł. Umowa została zrealizowana.

	światłowodów, montaż słupa stalowego 6 m wraz z fundamentem i posadowieniem , konfiguracja i uruchomienie)				W przygotowaniu umowa z firmą Xentia Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu monitoringu w mieście Siedlce na wartość 149 937,00zł
Budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-budowa oświetlenia na odcinku 380m	-wstępny koszt robót 118 700,00zł -wypis z rejestru gruntów 39,00zł	150 000,00zł	2022	Dnia 02.03.2022 podpisano umowę z firmą Instal-Tech Paweł Izdebski na opracowanie projektu oraz budowę oświetlenia drogowego na ulicy Ks. Józefa Obrębskiego i ulicy Zbigniewa Herberta z terminem realizacji do 31.08.2022 r.

Budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- budowa 28 miejsc parkingowych, doświetlenie	-aktualizacja mapy 615,00zł -mapa w wersji drukowanej 25,50zł	190 000,00zł	2022	W dniu 26.05.2022 zlecono firmie GEOS S.C. Usługi Geodezyjne ul. Piłsudskiego 56, Siedlce , wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych z terminem realizacji do 10.06.2022. W przygotowaniu dokumentacja projektowa.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	- długość ulicy 1400mb, szerokość jezdni 7 m, chodniki, jezdnia, ścieżki rowerowe, kanał deszczowy, oświetlenie	-przewidywany koszt 419 000,00zł	129 000,00zł	2021-2023	W przygotowaniu dokumenty do wszczęcia przetargu. Uzyskano warunki do projektowania budowy drogi, budowy kanału deszczowego, kanału technologicznego i budowy oświetlenia.
Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską -zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dł.374mb, szer.2m	-szacunkowy koszt 472 000,00zł	427 860,00zł – budżet obywatelski 44 140,00zł – środki własne	2022	W czerwcu 2022 r. dokonano otwarcia ofert na roboty budowlane. Najniższa oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie . W sierpniu wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego najniższa oferta opiewała na wartość

					471 461,09zł. Złożono wniosek o zwiększenie kwoty w budżecie . Na sesji budżetowej w dniu 12.08.2022r. wniosek został przyjęty.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	- długość ulicy: 594mb , szerokość jezdni 5,5m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie,	-szacunkowy koszt 202 000,00zł	202 000,00zł	2012-2022	Etap I przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. J. Bema do ul. B. Prusa Zadanie inwestycyjne znajduje się na liście rezerwowej inwestycji dofinansowywanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- Etap I dł.104mb jezdni z betonu asfaltowego - Etap II dł.200mb jezdni z betonu asfaltowego	-wartość szacunkowa inwestycji 500 000,00zł	500 000,00zł	2022	W miesiącu sierpniu planowane wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski" – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	- budowa ciągu pieszo rowerowego długości 186mb, 2m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; 1,5m chodnik z kostki brukowej	-wartość szacunkowa 250 000,00zł	250 000,00zł	2022	W miesiącu wrześniu planowane wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich</p>	<p>-obniżenie krawężników, dostosowania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich</p>	<p>-wartość szacunkowa inwestycji 300 000,00zł</p>	<p>150 000,00 zł gmina 150 000,00zł powiat</p>	<p>2022</p>	<p>W przygotowaniu zapytanie ofertowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Brzeskiej. Wytypowano ulice gminne: Rynkowa, 11-go listopada, Czerwonego Krzyża , kwalifikujące się do poprawy bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.</p>
<p>Przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej</p>	<p>-opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>-szacowany koszt opracowania dokumentacji 30 000,00zł</p>	<p>30 000,00zł</p>	<p>2022</p>	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Zadanie inwestycyjne planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej</p>	<p>-opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>-wstępny przewidywany koszt 35 000,00zł</p>	<p>35 000,00zł</p>	<p>2022</p>	<p>Wystąpiono z pismem do PKP o wydanie warunków do projektowania.</p>

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	- opracowanie kosztorysowe	-koszt opracowania 6 150,00zł	7 000,00zł	2022	Zadanie wprowadzone do budżetu w sierpniu 2022 r. Zlecono wydzielenie z dokumentacji projektowej "Rozbudowa ulic Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy Ks. J. Niedziałka do Ronda Hoffmana" kosztorysów inwestorskich jako odrębny etap odcinka ulicy Cmentarnej od ul. Ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej zawierającego skrzyżowanie ulicy Cmentarnej i Wojskowej, firmie MG Tech Grzegorz Toczyski z terminem realizacji do 19.08.2022 r.
Remonty cząstkowe ulic	- uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową na ciepło: 3 331,80 m2 – gmina 1 100,95 m2 –powiat - uzupełnienie nawierzchni emulsją asfaltowa i grysem: 3 745,04 m2 – gmina 32,08 m2 - powiat	-realizacja remontów na wartość 1 629 305,29 zł	1 100 000,00 zł gmina 900 000,00zł powiat	2022	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 24.02.2022 r zawartej z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie ulic miasta Siedlce , z terminem realizacji do 24.11.2022 r.

Remonty cząstkowe chodników	-poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta Siedlce (wykonanie progów zwalniających) - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Dreszera, Prusa (205m2) -remont nawierzchni chodników ul. Bp. Świrskiego -154 m2; ul. Konarskiego 50 m2	-realizacja remontów na wartość 143 217,16zł	188 000,00 zł gmina 70 000,00 zł powiat 20 000,00 zł drogi wewnętrzne	2022	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z firmą Darmax w dniu 10.05.2022 z terminem realizacji do dnia 31.12.2022 , na bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Siedlce.
Profilowanie dróg gruntowych	-remont nawierzchni gruntowej (profilowanie podłoża , uzupełnianie podłoża: destruktem asfaltowym, kruszywem betonowym, kamiennym)	-realizacja zadania na wartość 154 649,61zł (2 304mb co stanowi 10 422,6m2)	350 000,00 zł	2022	Zadanie było realizowane na podstawie umowy z firmą Darmax z dnia 03.11.2021 z terminem realizacji do 03.05.2022. W miesiącu sierpniu planowane wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Siedlce.
Remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego	- chodnik o szerokości od 2,2 do 2,5 m, pomiędzy istniejącymi zjazdami (kostka brukowa betonowa, z odzysku po remoncie na ul. Monte Cassino)	-wartość szacunkowa robót budowlanych 184 727,55zł	185 000,00 zł	2022	W dniu 08.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Korund na remont skrajni ulicy Skrzyneckiego w zakresie wykonania ciągów pieszych na odcinku od ul. Koszarowej do ul. Partyzantów z terminem realizacji do 08.10.2022 r.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Piłsudskiego	-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej -wykonanie nawierzchni pasków z płyt betonowych -ustawienie krawężników i obrzeży betonowych -renowacja zielenca wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej i obsianiem nasionami traw -wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym	-przewidywana wstępna wartość robót budowlanych 194 999,99zł	270 000,00 zł	2022	W dniu 08.08.2022 podpisano umowę z firmą Zeltech na wykonanie robót w zakresie remontu skrajni ulicy Kilińskiego z terminem realizacji do 08.10.2022r.
Remont ciągu pieszego na ulicy Młynarskiej z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych	-wykonanie chodnika z kostki brukowej, betonowej, fazowanej gr.8 cm, na podbudowie; -szer.2m ; długość odcinka 190m -budowa wyniesionego przejścia dla pieszych	-wartość szacunkowa 120 000,00zł	120 000,00zł	2022	Inwestycja wstrzymana ze względu na brak przekazania działki. Działka w posiadaniu Wojewody Mazowieckiego i RM Meditrans. Przewidywany termin przekazania działki to koniec listopada 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Sitnik

Opracowała
 Urszula Stańska
 tel. (25) 794 3822

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Wojciech Cytwik

-

-

.