

Informacja

nt. realizacji inwestycji i remontów w mieście w zakresie Wydziału Programów Rozwojowych za I półrocze 2022 r.

Informację przygotował i przedkłada:

Wydział Programów Rozwojowych

NACZELNIK WYDZIAŁU


Dariusz Godlewski

Zatwierdził:


PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Siedlce, dnia 17.08.2022 r.

Informacja nt. realizacji inwestycji i remontów w mieście w zakresie Wydziału Programów Rozwojowych

stan na dzień 16 sierpnia 2022 r.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy inwestycji	Stan realizacji	Środki przewidziane w budżecie miasta	Dofinansowanie
<p>Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zakup trzech nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, • budowa punktów ładowania – 2 stacje ładowania pojazdów, • budowa i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej – zaplecze warsztatowe, • budowa przyłącza energetycznego i stacji transformatorowej, • szkolenie dla pracowników. 	<p>Lata realizacji zadania 2022-2023. Wszczęcie postępowania przetargowego w sierpniu 2022 r.</p>	<p>2022 - 86.100,00 zł 2023 - 11.137.650,00 zł</p>	<p>W ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW – Zielony transport publiczny uzyskano dotację w wysokości 7.032.525,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont kominów, • wymiana rynien i rur spustowych, • wymiana obróbek blacharskich, wymiana gzymsów, • wykonanie instalacji: odgromowej, fotowoltaicznej, podgrzewania rynien, przeciwoślodzeniowej schodów, • izolacja fundamentów, renowacja elewacji, • odbudowa schodów zewnętrznych, • wykonanie platformy dla osób 	<p>W związku z przebudową wspólnych przyłączy kanalizacyjnych, odprowadze-niem wód opadowych z nieruchomości przy ul. Pułaskiego nr 26, konieczną budową przepompowni, wspólną eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni Miasto Siedlce zawarło umowę ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości ul. Pułaskiego 26 i 28. Wspólnota partycypuje w kosztach dokumentacji i realizacji inwestycji, kosztach konserwacji, naprawy i wymiany urządzeń oraz w kosztach eksploatacji przyłączy kanalizacji</p>	<p>2021 – 133.837,00 zł 2022 - 5.466.163,00 zł</p>	<p>Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.386.000,00 zł.</p>

	<p>niepełnosprawnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiana drzwi zewnętrznych, masztów, • dokończenie wymiany okien wcześniej nie wymienionych, • wymiana i zwiększenie liczby stojaków na rowery, • przebudowa przyłączy i rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • budowa przepompowni wód deszczowych z odrębnym zasilaniem, • wykonanie nawierzchni placu manewrowego za budynkiem oraz chodnika, parkingu i drogi przed budynkiem, • zieleń. 	<p>i przepompowni według udziału procentowego.</p> <p>PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce wykonało przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych.</p> <p>Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum firm: lider - Budir System Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Warszawy, partner - PPHU IRMA - Ireneusz Załęski z Warszawy za kwotę 5.073.438,49 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 78.056,09 zł. Nadzór ornitologiczny - „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.500,00 zł. Termin realizacji wg umowy 29.07.2021 r. Pracownia Plastyczna ATUT z Siedlec wykonała tablicę informującą o dofinansowaniu zadania za kwotę 836,40 zł.</p> <p>W 2022 r. - Firma Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT Jakub Przybysz z Ujrzanowa wykonuje przebudowę wentylacji i klimatyzacji na dachu i poddaszu Urzędu Miasta Siedlce za kwotę. 158.670,00 zł.</p> <p>Firma SMARTAG Aneta Matoszko z siedzibą Śródlesie wykonała prezentację oświetlenia fasadowego budynku Urzędu Miasta w Siedlcach i konsultację w sprawie doboru źródeł światła za kwotę 799,50 zł. Pracownia Projektowa DMS Marcin Sienicki z Siedlec wykonała</p>		
--	---	---	--	--

inwentaryzację pionów kanalizacyjnych na poddaszu budynku Urzędu Miasta Siedlce i opracowała dokumentację techniczną wydłużenia pionów nad dach budynku za kwotę 492,00 zł. AB PROJEKT Anna Burta z Siedlec opracowała dokumentację techniczną posadowienia platformy dla niepełnosprawnych, konstrukcji schodów głównych oraz udzieliła doradztwa technicznego dla przedmiotowego zadania za kwotę 5.535,00 zł. BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy wykona wymianę pokrycia dachowego i orynnowania budynku garażowego Urzędu Miasta za kwotę 78.414,96 zł. Termin realizacji 29.07.2022 r.

Rozpoczęto czynności odbioru końcowego.

Konstal Jacek Karpik Stare Opole dostarczy i zamontuje dwie bramy wjazdowe na terenie Urzędu Miasta za kwotę 24.060,00 zł. Termin realizacji 9.09.2022 r.

Firma SMARTAG Aneta Matoszko ze Śródlesia zamontuje i uruchomi oświetlenie fasady budynku Urzędu za kwotę 40.980,53 zł. Termin realizacji 21.10.2022 r.

Elektrofaktor Mariusz Tkaczyk z Siedlec wykona montaż kamer wraz z konfiguracją za kwotę 32.349,00 zł Termin 7.10.2022 r.

BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy wykona oświetlenie uliczne przed budynkiem Urzędu Miasta i remont murku oporowego na dziedzińcu

		<p>wewnętrznym urzędu za kwotę 44.344,60 zł. Termin realizacji 10.11.2022 r.</p> <p>Odnowiono tablice informacyjne na elewacji, zakupiono i obsadzono donice ozdobne przed budynkiem na ogólną kwotę 12.054,29 zł.</p>		
<p>Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach</p>	<ul style="list-style-type: none"> roboty ogólnobudowlane: remont podłóg, schodów, balustrad, osłon grzejnikowych oraz drzwi, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścian, dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (w tym częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych (windy, przebudowa podjazdu wejścia głównego), docieplenie stropów, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz bramy stalowej, roboty sanitarne, w tym m.in. instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., p. poż., z. w. i c. w. u., roboty elektryczne: instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie, oddymianie klatek schodowych, instalacja okablowania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu. 	<p>W 2020 r. aktualizację dokumentacji projektowej opracował Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 17.220,00 zł.</p> <p>W 2021 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Warszawy wykonało opinię przyrodniczą dla przedmiotowego budynku za kwotę 1.000,00 zł.</p> <p>Przedsiębiorstwo Energetyczne wykonało przyłącze ciepłownicze budynków socjalno-magazynowych przy ul. Prusa 18 za kwotę 1.045,50 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową instalacji klimatyzacji dla przedmiotowego budynku za kwotę 30.750,00 zł.</p> <p>Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum Firm: Lider: MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk z Siedlec, KORONTO Sp. z o.o. z Siedlec, ZIS Łuka Spółka jawna z Siedlec za kwotę 10.103.007,63 zł. W 2021 r. zapłacono za częściowe wykonanie robót kwotę 2.021.946,39 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy za kwotę 108.043,20 zł.</p>	<p>2021 – 2.075.000,00 zł</p> <p>2022 - 8.470.000,00 zł</p> <p>2023 - 1.432.000,00 zł</p> <p>2024 - 6.200.000,00 zł</p>	

		<p>Termin realizacji robót 04.12.2022 r.</p> <p>W 2022 r. - PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku biurowego przy ul. Prusa 16/18 za kwotę 36.574,82 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne wykonuje przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Prusa za kwotę 3.075,00 zł.</p> <p>Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracowuje dokumentację projektową w zakresie rozbiórki składu opału, aktualizacji rozwiązań projektowych dla budynku C, zmiany w dokumentacji związane z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych potrzeb UM oraz MOPR) dla przedmiotowego zadania za kw. 55.350,00 zł.</p> <p>Wykonawca robót budowlanych wykona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż urządzeń instalacji kontroli dostępu telewizji przemysłowej, wideodomofonowej oraz systemu multimedialnego za kwotę 159.145,83 zł, - pomieszczenie węzła zasilającego budynki socjalno-magazynowe za kwotę 159.829,74 zł. Termin realizacji 04.12.2022 r. <p>Nadzór ornitologiczny podczas realizacji robót pełni „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł.</p> <p>Wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne (oznakowanie pokoi i pomieszczeń), rolety materiałowe na kwotę ogółem 22.742,70 zł.</p>		
--	--	---	--	--

<p>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • prace rozbiórkowe, • dokończenie ogrodzenia, • wykonanie alej parkowych, • budowa: oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia, • wykonanie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, • odtworzenie pawilonu ogrodowego, • budowa budynku ogródka jordanowskiego, • wykonanie placu zabaw, • odbudowa obiektu „Mostek”, • mała architektura, • zieleń, • budowa instalacji gazowej. 	<p>W 2020 r. zaktualizowano kosztorysy i przedmiary wykonane w 2017 r., oraz opracowano dokumentację projektową i kosztorysową budowy gazu niskiego ciśnienia dla budynku Ogródka Jordanowskiego i kawiarni.</p> <p>W 2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DREWEX” Sylwester Ornoch z siedzibą w Starych Iganiach wykonało wycinkę drzew i krzewów w Parku Miejskim „Aleksandria” za kwotę 54.170,00 zł. Jacek Gac Cadastre Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej wykonał obsługę geodezyjną dla potrzeb ww. zadania za kwotę 1.230,00 zł. Pracownia Plastyczna ATUT z Siedlec wykonała tablice informujące o dofinansowaniu za kwotę 6.051,60 zł. Electrical Engineering Krzysztof Kozak z Rzeszotkowa opracował projekt wykonawczy budowy monitoringu i nagłośnienia, oświetlenia i wewnętrznych linii zasilających oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów za kwotę 12.500,00 zł. Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec opracował projekt wykonawczy (branża drogowa) oraz aktualizacją przedmiarów i kosztorysów za kwotę 9.840,00 zł. Pracownia Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO z Siedlec zaktualizowała kosztorysy na realizację budynku Ogródka Jordanowskiego, zagospodarowania terenu, małej architektury, instalacji gazowych, wewnętrznych linii zasilających za kwotę 2.950,00 zł.</p>	<p>2021 – 4.287.684,77 2022 – 10.574.742,34 2023 - 4.888.368,63</p>	<p>Uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 oś. priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w kwocie 8.396.753,13 zł.</p>
--	---	--	---	--

		<p>W 2022 r. roboty budowlane (II etap) wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 13.586.580,00 zł. Nadzór inwestorski pełni Józef Sarosiek Pracownia Projektowa Nowe Iganie za kwotę 297.660,00 zł. Termin realizacji zadania 15.05.2023 r.</p> <p>Drew-Dom Jarosław Gajowniczek z Dąbrówka Wylązy wykonał 150 szt. palików drewnianych za kwotę 369,00 zł.</p> <p>Pracownia Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO z Siedlec pełni nadzór autorski nad realizacją inwestycji za kwotę 50.000,00 zł. Termin realizacji 31.05.2023 r.</p>		
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach - promocja	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie nowych modułów uruchamianych aplikacji i na stronie www., • opracowanie i udostępnienie na stronie www Miasta Siedlce /turystyka.siedlce.pl/ filmu promującego projekt rewitalizacji Parku Miejskiego Aleksandria, • opracowanie redakcyjne, graficzne, skład, druk i dostawa ulotki A4, • działania promocyjne w mediach i Internecie. 	<p>Działania promocyjne wykona firma Amistad z Krakowa za kwotę 369.000,00 zł. Termin realizacji 30.05.2023 r.</p>	<p>2022 – 39.360,00 zł 2023 – 329.640,00 zł</p>	

<p>Opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, • wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, • wykonane tynku na cokole. 	<p>DOKEN System Sp z o.o. z Siedlec wykona modernizację budynku głównego za kwotę 1.099.620,00 zł. Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec pełnić będzie nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji za kwotę 14.000,00 zł. Termin realizacji 02.11.2022 r.</p>	<p>2022 – 1.200.000,00 zł</p>	
<p>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach</p>	<p>Zakres robót w budynku zabytkowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych, • wykonanie izolacji styropianem ścian fundamentowych • wykonanie tynków renowacyjnych na cokole budynku zabytkowego, • wykonanie nowych tynków i malowanie elewacji; • remont schodów wejścia głównego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. <p><u>Zakres robót w pozostałych budynkach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ocieplenie dachu i ścian, • wykonanie elewacji, • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej, • modernizacja systemu grzewczego, • remont wentylacji mechanicznej, • wymiana pokrycia dachowego, • wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, • remont ciągów pieszo-jezdnych, • wykonanie instalacji hydrantowej, • monitoring, 	<p>Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 24.600,00 zł. Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonał tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania dla Termomodernizacji SP nr 2 z budżetu Województwa Mazowieckiego za kwotę 430,50 zł. „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec opracował Opinię Przyrodniczą dla budynków SP nr 2 (oprócz zabytkowego) za kwotę 1.200,00 zł. Termin wykonania 5.08.2022 r.</p> <p>Postępowanie przetargowe w toku.</p>	<p>2022 - 1.545.925,03 zł 2023 – 1.944.263,91 zł 2024 – 700.000,00 zł</p>	<p>Uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania w zakresie pozostałych budynków (budynek dydaktyczny z łącznikiem, sala gimnastyczna z łącznikiem) w kwocie 1.825.925,03 zł (2022 - 525.925,03 zł, 2023 - 600.000,00 zł, 2024 - 700.000,00 zł).</p> <p>Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wniosek jest na liście rezerwowej.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • remont części ogrodzenia. 			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, • ocieplenie stropodachu, • przebudowa tarasu widokowego, • częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, • modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej, poprzez wymianę wężła oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania, • wymiana oświetlenia na LED w wybranych pomieszczeniach, • wymiana instalacji odgromowej, • wykonanie instalacji fotowoltaicznej, • wykonanie opaski wokół budynku, • remont nawierzchni istniejących chodników, • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, • remont schodów zewnętrznych i murków, • naprawa ogrodzenia. 	Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec aktualizuje dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania za kwotę 12.300,00 zł.	2022 – 309.850,00 zł 2023 – 5.421.150,00 zł	<p>Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł.</p> <p>Wniosek, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obejmujący budynek nr 1, salę sportową z łącznikiem i budynek nr 4, jest na liście rezerwowej.</p>

<p>Opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nowej niecki basenu, • naprawa i remont istniejącego stropu nad piwnicami w pomieszczeniu niecki basenu, • przebudowa i kompleksowy remont pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, • dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, • dostosowanie pomieszczeń wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych, • wykonanie nowej instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, • stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, • wyposażenie pomieszczeń zaplecza basenowego, • przebudowa klatki schodowej. 	<p>W 2021 r. Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowała przedmiotową dokumentację projektową za kwotę 126.936,00 zł oraz projekt techniczny instalacji uzdatniania wody basenu za kwotę 4.920,00 zł. W 2022 r. „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonał opinię przyrodniczą dla budynku szkoły za kwotę 1.200,00 zł.</p> <p>Roboty budowlane wykona Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 13.433.000,00 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją pełnić będzie Lider: KABIS CONSULTING TING Konrad Piesyk z Częstochowy, Partner: KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. za kwotę 94.970,00 zł.</p> <p>Termin realizacji zadania 08.07.2023 r.</p>	<p>2022 - 1.502.000,00 zł 2023 - 13.500.000,00 zł</p>	<p>Uzyskano dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.181.300,00 zł.</p>
<p>Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP nr 7) – część 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania klatek schodowych, • wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, • wymiana drzwi napowietrzających klatki schodowe wraz z montażem mechanizmu otwierającego, • montaż okien oddymiających klatki schodowe, • wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi, • wykonanie nawierzchni utwardzonej – 	<p>Dokumentacja projektowa opracowana w 2019 r.</p> <p>W 2022 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. MRC System Marcin Malinowski Sp.j. z Warszawy realizuje zadanie w zakresie dostosowania budynku SP nr 7 do przepisów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 1.428.000,00 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec pełni nadzór inwestorski nad realizacją</p>	<p>2022 – 1.470.650,00 zł</p>	<p>Uzyskano dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.213.800,00 zł.</p>

	<p><i>drogi przeciwpożarowej,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,</i> • <i>przebudowa schodów zewnętrznych,</i> • <i>zamknięcie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi.</i> 	<p>zadania za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji robót do 30.08.2022 r. Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonał tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.</p>		
<p>Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP nr 20) – część 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • obudowanie klatek schodowych K1 i K2 w klasie odporności ogniowej wraz z wyposażeniem w urządzenia do usuwania dymu, • wydzielenie szatni jako oddzielnego pomieszczenia, • wykonanie dodatkowej ewakuacji pionowej poprzez wykonanie schodów zewnętrznych z zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych, • wymiana drzwi do węzła ciepłowniczego, • uzupełnienie oświetlenia awaryjnego, • wykonanie systemu napowietrzenia. 	<p>Dokumentacja projektowa opracowana w 2019 r. W 2022 r. PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz z Biłgoraja wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 600,24 zł. Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z Lublina realizuje zadanie w zakresie dostosowania budynku MP nr 20 do przepisów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 571.950,000 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec pełni nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 14.605,00 zł. Termin realizacji robót do 30.08.2022 r. Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonał tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.</p>	<p>2022 – 593.657,50 zł</p>	<p>Uzyskano dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 486.157.50 zł.</p>
<p>Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP nr 27) – część 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zmiana układu ścian działowych, • wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, • zamontowanie okien i drzwi wyposażonych w mechanizmy umożliwiające oddymianie klatek schodowych, • rozbudowa instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, • wykonanie instalacji systemu detekcji dymu w klatkach schodowych i w sąsiednich pomieszczeniach, 	<p>Dokumentacja projektowa opracowana w 2019 r. W 2022 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. MRC System Marcin Malinowski Sp.j. z Warszawy realizuje zadanie w zakresie dostosowania budynku MP nr 27 do przepisów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 877.000,00 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec pełni nadzór</p>	<p>2022 - 940.950,00 zł</p>	<p>Uzyskano dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 745.450,00 zł.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja optyczna, akustyczna, domofonowa, • zamknięcie klatek K1, K2 i K3 drzwiami dymoszczelnymi, • wymiana balustrady w obrębie klatki schodowej K2. 	inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 11.225,00 zł. Termin realizacji robót do 30.08.2022 r. Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonał tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł		
Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP nr 1) – część 4	<ul style="list-style-type: none"> • obudowanie klatek schodowych K1, K2 i K3 oraz zamknięcie ich drzwiami dymoszczelnymi, • wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, • wykonanie przeszkleń w klasie EI30 w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych szatni, • oddzielenie sali gimnastycznej jako odrębnej strefy pożarowej ścianami wraz z drzwiami, • wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, • wyposażenie budynku w sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz czujki dymu w przestrzeni korytarzy, • uzupełnienie hydrantu 25 na I p. przy antresoli sali gimnastycznej, • wykonanie drogi pożarowej od strony boiska. 	Dokumentacja projektowa opracowana w 2019 r. W 2022 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec realizuje zadanie w zakresie dostosowania budynku „C” ZSP nr 1 do przepisów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 1.740.000,00 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec pełni nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 15.990,00 zł. Termin realizacji robót do 30.08.2022 r. Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonał tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.	2022 - 1.790.500,00 zł	Uzyskano dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.479.000,00 zł.
Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane, w tym m. in.: remont ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych oraz malowaniem, wymiana posadzek, naprawy po wymianie instalacji c.o. i oświetlenia, poszerzenie podestów schodów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, ślusarka, naprawa dachu, remont kominów, docieplenie stropu 	W 2021 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 18.450,00 zł. Firma „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonała opinię przyrodniczą dla istniejącego budynku internatu za kwotę 1.200,00 zł.	2021 – 1.320.628,94 zł 2022 – 1.893952,00 zł	Uzyskano dotację z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, w wysokości 1.564.666,66 zł. (2021 r. - 166.048,94 zł; 2022 r. - 1.398.617,72 zł).

	<p>nad ostatnią kondygnacją, montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, remont balkonów, wykonanie daszków, wykonanie elewacji z dociepleniem, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie schodów zewnętrznych z wykończeniem i opaski z kostki betonowej, remont łazienek, montaż budek łęgowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty elektryczne, w tym m. in.: wymiana instalacji elektrycznej, SSW.N, CCTV, LAN, system domofonu, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji SAP, oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej, klatek schodowych oraz instalacji fotowoltaicznej, • roboty sanitarne, w tym m. in.: wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej w wybranych pomieszczeniach, p.poż., remont łazienek. 	<p>Roboty budowlane wykonało Konsorcjum firm: lider MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, partner Krzysztof Redesiuk z Dąbrowki Wyłazy za kwotę 3.069.427,75 zł. Nadzór inwestorski pełnił AB Projekt Anna Burta z Siedlec za kwotę 28.230,35 zł (zapłacono w 2022 r.). Pracownia Plastyczna ATUT z Siedlec wykonała tablicę informującą o fakcie dofinansowania za kwotę 504,30 zł. W 2021 r. zapłacono za częściowe wykonanie robót kwotę 1.300.474,64 zł.</p> <p>W 2022 r. zapłacono drugą transzę za roboty na kwotę 1.768.953,11 zł. Nadzór ornitologiczny pełnił „Eko-Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł.</p> <p>Roboty wykonano w okresie od 7.09.2021 r. do 17.01.2022 r.</p>		
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły, • wykonanie drenażu opaskowego starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej z podłączeniem (odprowadzeniem wód) do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej; • wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony 	<p>Marcin Sienicki Pracownia Projektowa DMS z Siedlec opracował dokumentację projektową dla odwodnienia budynku B Szkoły za kwotę 44.990,94 zł.</p>	<p>2022 – 45.000,00 zł</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> południowej i wschodniej; usunięcie skutków zawilgocenia posadzki dwóch sal lekcyjnych w starym budynku "B". 			
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> rozbiórka starych budynków i zadaszeń, utwardzenie terenu, instalacje elektryczne i wod-kan, wykonanie budynków kontenerowych, budowa wiaty (dużej i małej), wykonanie oświetlenia, wykonanie ogrodzenia, wykonanie parkingu, wykonanie monitoringu i nagłośnienia. 	Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowała dokumentację projektową za kwotę 149.990,00 zł. Uzyskano uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu usunięcia kolizji kabli energetycznych wymagany przez PGE Dystrybucja S.A. dla przedmiotowego zadania za kwotę 27,00 zł.	2022 – 1.699.060,00 zł 2023 – 1.200.940,00 zł 2024 – 1.000.000,00 zł	zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – kwota 1.000.000,00 zł
Modernizacja zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> roboty ogólnobudowlane w tym m.in.: remont elementów zewnętrznego tarasu od południa obejmujący: rozbiórkę piaskowca, pochwyty z ze stali nierdzewnej i elementów stalowych, wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych, schodach i cokole, wykonanie balustrady tarasowej, wykonanie balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych, wykonanie wzdłuż tarasu opaski z otoczek. roboty elektryczne w tym m.in.: wymiana opraw iluminacji budynku na tarasie i w chodniku od ul. Świętojańskiej. 	Roboty budowlane wykonała firma MARGALO Robert Kurpiewski z Żanecina za kwotę 490.022,01 zł. W 2021 r. zapłacono za częściowe wykonanie robót kwotę 190.000,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 8.776,00 zł. Roboty wykonano w okresie od 12.10.2021 r. do 24.06.2022 r.	2021 – 190.000,00 zł 2022 – 310.000,00 zł	

Opracowane dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, • renowacja elewacji i detali architektonicznych budynku, • remont obróbek blacharskich i kominów, • remont pomieszczeń, wymiana posadzek na parterze budynku. 	Dokumentację projektową opracował Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 62.000,00 zł. Kwota 59,99 zł - odpis księgi wieczystej nr: SI1S/00077698/9 - dokument niezbędny do złożenia wniosku o dotację ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wszczęcie postępowania przetargowego - sierpień 2022 r.	2022 – 270.000,00 zł	Dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” w kwocie 70.000,00 zł.
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • remont pomieszczeń parteru istniejącego budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i wod-kan z dostosowaniem do obowiązujących standardów dla Środowiskowych Domów Samopomocy, • wyposażenie pomieszczeń. 	Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania za kwotę 60.270,00 zł. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Procedura uzyskania decyzji w toku. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego - wrzesień 2022 r.	2022 - 100.000,00 zł 2023 - 3.200.000,00 zł	
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, ręczna i siatkowa, tenis) o wymiarach ok. 20 m x 40 m, nawierzchnia syntetyczna, • wykonanie piłkochwyłów, • wykonanie ogrodzenie z furtką, • wykonanie bramek, • wykonanie słupków do koszyków tenisa, siatkówki, ławek i wieszaków. 	Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową dla budowy boiska za kwotę 22.140,00 zł.	2022 – 22.140,00 zł	Zadanie wprowadzone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem wystarczających funduszy na realizację.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrznego, • budowa nowego odcinka drogi rowerowej i fragmentu chodnika oraz rozbiórka części istniejącej drogi rowerowej i fragmentu chodnika, 	W 2021 r. Autorska Pracownia Architektoniczna K2 arch. Bożena Kosieradzka & arch. Henryk Kosieradzki z Siedlec opracowała dokumentację projektową za kwotę 47.970,00 zł. PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku za kwotę 3.462,70 zł. Wszczęcie postępowania przetargowego - sierpień	2021 – 52.000,00 zł 2022 – 300.000,00 zł 2023 – 2.660.000,00 zł	

	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie komunikacji pieszej wokół budynku oraz połączenie jej z istniejącymi ciągami pieszymi, • wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmietnikowej. 	2022 r.		
Opracowanie dokumentacji projektowej i remont ogrodenia oraz nawierzchni na Cmentarzu Wojennym	<ul style="list-style-type: none"> • remont ogrodenia 	AB PROJEKT Anna Burta z Siedlec opracowuje dokumentację projektową w zakresie remontu ogrodenia za kwotę 17.220,00 zł.	2022 – 30.000,00 zł	
Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad zalewem w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> • dwa tory rowerowe typu 'pumtrack': dla dzieci i początkujących – Mini Pump oraz dla średnio-zaawansowanych użytkowników – Easy Pump, • miejsce do wypoczynku, • oświetlenie, • mała architektura. 	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy i niezbędne materiały do wszczęcia postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe – otwarcie ofert 10.08.2022r. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert.	2022 – 507.000,00 zł	Uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, w wysokości 300.000,00 zł.
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców” – Mazowsze dla działkowców 2022”	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja sieci wodociągowej - etap III ROD „Kolejarz” • Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, • Modernizacja Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz częściowa wymiana ogrodenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego ROD „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach” 	Każdy ROD realizuje swoje zadanie.	120.000,00 zł	Uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 60.000,00 zł z budżetu województwa mazowieckiego. Zgodnie z warunkiem konkursu Miasto dołożyło ROD łącznie 60.000,00 zł.

przygotowała:
podinspektor – Danuta Abramowicz
16.08.2022 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Dariusz Godlewski

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik