

**Informacja o przebiegu realizacji Budżetu Obywatelskiego
– stan na dzień 11 września 2023 roku**

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Drugi etap.	Unieważniono postępowanie przetargowe. Złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację. Złożony został wniosek o dofinansowanie do RFIL. Zamawiający czeka na wyniki konkursu. Realizacja zadania i jego zakres zależy od wysokości finansowania zewnętrznego.
2	Renowacja Lapidarium - Etap I.	W dniu 03.07.2023 r. uzyskano decyzję MWKZ zezwalającą na prowadzenie robót przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. W dniu 05.07.2023 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę na zakres prac określonych w/w dokumentacją (termin oczekiwania do 60 dni od dnia złożenia wniosku). W dniu 05.07.2023 r. złożono o wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych (termin oczekiwania do 30 dni od dnia złożenia wniosku). Zakończone dnia 8 września 2023r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.
3	Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP I.	Wykonano włączenie do kanału deszczowego w ulicy Starowiejskiej. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na III kwartał.
4	Niedziałka - remont ulicy.	Otwarcie ofert w dniu 22 czerwca br. nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zadania. W dniu 30 czerwca 2023 zostało ogłoszone nowe postępowanie. Wykonana została nawierzchnia, wykonawca szykuje ulicę do odbioru. Termin zakończenia prac wynikający z umowy – koniec września. Wartość prac wynosi 232.166,99 zł
5	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa.	Realizacja zadania została zakończona. Wykonano wszystkie przewidziane prace. Całkowita wartość wykonanych prac 250.000,00 zł
6	Motoryzacyjne Cztery Pory Roku.	Dnia 6 maja br. odbyła się pierwsza z cyklu imprez - Rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego - „KIJ W SZPRYCHY” 2023. Dnia 18 czerwca br. zrealizowana została druga impreza - MROWISKO. Kolejne imprezy zaplanowane są na miesiące listopad (MOTOPRADA) i grudzień (MOTOWIGILIA).
7	Budowa ulicy Polnej - Etap II.	Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W wyniku podpisanej w dniu 20 lipca umowy z wykonawcą roboty drogowe są w trakcie wykonywania. Wykonawca ma 90 dni na realizację zadania. Zaawansowanie prac wynosi 80%. Łączna wartość realizacji obu etapów ul. Polnej wynosi 397.886,18 zł.
8	Ulica Marii Zyburowej - bezpiecznie dla wszystkich.	Miasto posiada aktualne pozwolenie na budowę. Dokumentacja przetargowa jest w trakcie opracowania, postępowanie przetargowe zaplanowano na III kwartał.
9	Budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą. Etap pierwszy.	Wykonano włączenie do kanału deszczowego w ulicy Starowiejskiej. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na III kwartał

10	Wykonanie fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem.	W dniu 06.07.2023r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 21 lipca 2023 roku wyłoniono wykonawcę. Dnia 1 sierpnia podpisano umowę, wykonawca ma 60 dni na realizację zadania. Zaawansowanie robót wynosi 80% Wartość prac 214.354,56 zł
11	Budowa ogólnodostępnego palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach. Plac dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.	Opracowany został projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 6 lipca 2023 roku opublikowano ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 21.07.2023r. wyłoniony został wykonawca, który jednak nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń. Ponieważ pozostałe oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania postępowanie zostało unieważnione. Dnia 18.08.2023r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę przewidzianą przez zamawiającego na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2023r. dokonano zmian w budżecie – zwiększono o 93.840,00 zł środki przewidziane na realizację zadania.
12	Budowa ulicy Polnej - Etap I.	Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W wyniku podpisanej w dniu 20 lipca umowy z wykonawcą roboty drogowe są w trakcie wykonywania. Wykonawca ma 90 dni na realizację zadania. Zaawansowanie prac wynosi 80%. Łączna wartość realizacji obu etapów ul. Polnej wynosi 397.886,18 zł.
13	Budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek: 62-57/5; 62-57/17; 62-56/4; 62- 55/4	Trwają prace przygotowawcze. Zamawiający wystąpił o mapę do celów projektowych. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew, projekt jest w trakcie opracowania. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na III kwartał.
14	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa.	Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w oparciu o przyznaną dotację celową.
15	Remont nawierzchni zachodniego chodnika na ulicy W. Rawicza w Siedlcach.	Zakończone zostały roboty budowlane. Prace zostały odebrane przez zamawiającego. Wykonany został chodnik, krawężniki i wjazdy na posesje. Koszt wykonanych prac wyniósł 230.612,70 zł
16	I etap. Przebudowa drogi ul. Boczna w Siedlcach.	Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac. Wyłoniony został wykonawca oraz w dniu 13.06.2023 została zawarta umowa. Zakończone zostały prace ujęte w SIWZ. Wartość zadania 234.582,53 zł.

Jednocześnie informuję, że na stronie <https://siedlce.budzet-obywatelski.org/> w zakładce MAPA REALIZACJI na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące stanu zaangażowania prac. W celu zapoznania się z projektami realizowanymi w roku 2023 należy w prawym górnym rogu ustawić filtr „Wybierz edycję” na Edycja 2022 (jest to rok głosowania), wcisnąć przycisk „Filtruj”, a następnie wybrać projekt z listy lub lokalizacji na mapce. Przy korzystaniu z mapki, po wskazaniu odpowiedniego punktu należy użyć przycisku „Zobacz więcej”.

ZASTĘPCA
SKARBNIKA MIASTA

Grzegorz Kołodziejak

SKARBNIK MIASTA

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
wz.

Robert Szczepanik
Zastępca Prezydenta