

**Informacja o przebiegu realizacji Budżetu Obywatelskiego
– stan na dzień 8 grudnia 2023 roku**

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Drugi etap.	Asfaltowa ścieżka rowerowa od ronda Narodowych Sił Zbrojnych przy ul. Jana Pawła II do ul. Bema, po zachodniej stronie ulicy Kazimierzowskiej długości 430 m. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z RFIL do wydatkowania w roku 2024, kwota ok. 357.000 zł.. W 2023 roku zostaną wykonane prace o wartości 250.000 zł., sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego.
2	Renowacja Lapidarium - Etap I.	Prace zostały zakończone. Trwają przygotowania do odbioru przez inwestora.
3	Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP I.	Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisana została umowa z wykonawcą. Prace budowlane zostaną zakończone w miesiącu grudniu.
4	Niedziałka - remont ulicy.	Przewidywany zakres prac został zrealizowany. Wykonana została nawierzchnia ciągu jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (powierzchnia 112,2 m ²), chodnik z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 19 m ²), nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości 158m (powierzchnia 698 m ²). Wartość prac wynosi 232.166,99 zł
5	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa.	Realizacja zadania została zakończona. Wykonano wszystkie przewidziane prace. Wymieniono lampy oświetleniowe na lampy energooszczędne typu LED w ilości 270 szt. Całkowita wartość wykonanych prac 250.000,00 zł
6	Motoryzacyjne Cztery Pory Roku.	Dnia 6 maja br. odbyła się pierwsza z cyklu imprez - Rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego - „KIJ W SZPRYCHY” 2023. Dnia 18 czerwca br. zrealizowana została druga impreza - MROWISKO. Dnia 11 listopada odbyła się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości MOTOPRADA. Ostatnia z imprez – MOTOWIGILIA zaplanowana jest na grudzień.
7	Budowa ulicy Polnej - Etap II.	Wszystkie przewidziane w projekcie prace zostały wykonane. Łączna wartość realizacji obu etapów ul. Polnej wynosi 397.886,18 zł.
8	Ulica Marii Żyburowej - bezpiecznie dla wszystkich.	Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisana została umowa z wykonawcą. Prace budowlane zostaną zakończone w miesiącu grudniu.
9	Budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą. Etap pierwszy.	Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Prace budowlane zostaną zakończone w miesiącu grudniu.
10	Wykonanie fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem.	Zaplanowane w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego prace zostały wykonane. Wartość prac 214.354,56 zł

11	Budowa ogólnodostępnego palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach. Plac dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.	Dnia 18.08.2023r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę przewidzianą przez zamawiającego na sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2023r. dokonano zmian w budżecie – zwiększono o 93.840,00 zł środki przewidziane na realizację zadania. W miesiącu grudniu prace zostaną zakończone.
12	Budowa ulicy Polnej - Etap I.	Wszystkie przewidziane w projekcie prace zostały wykonane. Łączna wartość realizacji obu etapów ul. Polnej wynosi 397.886,18 zł.
13	Budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek: 62-57/5; 62-57/17; 62-56/4; 62- 55/4	Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisana została umowa z wykonawcą. Prace budowlane zostaną zakończone w miesiącu grudniu.
14	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa.	Zadanie jest realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w oparciu o przyznaną dotację celową. Trwają dostawy sprzętu do digitalizacji starodruków i zbiorów unikatowych.
15	Remont nawierzchni zachodniego chodnika na ulicy W. Rawicza w Siedlcach.	Zakończone zostały roboty budowlane. Prace zostały odebrane przez zamawiającego . Wykonany został chodnik, krawężniki i wjazdy na posesje. Koszt wykonanych prac wyniósł 230.612,70 zł
16	I etap. Przebudowa drogi ul. Boczna w Siedlcach.	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od krawędzi jezdni ul. Kazimierzowskiej do granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o długości 135,8 m (powierzchnia 762 m ²). Wartość zadania 234.582,53 zł.

Jednocześnie informuję, że na stronie <https://siedlce.budzet-obywatelski.org/> w zakładce MAPA REALIZACJI na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące stanu zaangażowania prac. W celu zapoznania się z projektami realizowanymi w roku 2023 należy w prawym górnym rogu ustawić filtr „ Wybierz edycję” na Edycja 2022 (jest to rok głosowania), wcisnąć przycisk „ Filtruj”, a następnie wybrać projekt z listy lub lokalizacji na mapce. Przy korzystaniu z mapki, po wskazaniu odpowiedniego punktu należy użyć przycisku „Zobacz więcej”.

SKARBNIK MIASTA
Kazimierz Ciołyła

wz. PREZYDENTA MIASTA
Adam Zabijak
Sekretarz Miasta

ZASTĘPCA
SKARBNIKA MIASTA
Grzegorz Kołodziejak