

Informacja o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego - stan na dzień 10 października 2025r.

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Wykonanie oświetlenia na ul.Traugutta.	Dnia 26.02.2025 zawarta została umowa opracowania projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Traugutta w Siedlcach o niżej wymienionym zakresie: 1) Opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa- 3 egz. 2) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego - 3 egz. 3) Opracowanie przedmiaru robót- 2 egz. 4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 5) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. 6) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej na nośniku - 1 szt. 7) Dołączenie oświadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - 25.08.2025, koszt - 23.862,00 zł. Aneks do 14.11.2025 r.
2	TĘŻNIA- obiekt malej architektury	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 22.08.2025 r. W dniu 04.09.2025 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe (drugie). W dniu 03.10.2025 r. zamieszczono na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację.
3	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19	W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę SIMBA Group Sp. z o.o. z kwotą 177 372,15 zł. Umowę podpisano 23.09.2025 r. Termin realizacji do 70 dni od podpisania umowy tj. 02.12.2025 r. Zwrócono się do wykonawcy o wycenę kolejnych zabawek z uwagi na oszczędności po przetargu. Na powyższe zostanie sporządzony aneks. Inwestycja objęta jest nadzorem inwestorskim w kwocie 2.583,00 zł.
4	MotoWiosna 2025	Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Technik Zabytkowej "KORBA" we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. w dniu 17 maja 2025 roku.
5	Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach	Na realizację zadania otrzymano również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. firmę GB TECHNOLOGY Sp. z o.o. z kwotą 291.508,20 zł. Termin realizacji wyznaczony był na dzień 20.10.2025 r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie do 18.09.2025 r. Inwestycja objęta jest nadzorem inwestorskim w kwocie 3.500,00 zł.
6	Remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach.	Opracowana dokumentacja realizowanej budowy hali wraz z boiskiem ingeruje w teren przeznaczony na plac zabaw. Z uwagi na powyższe należy opracować dokumentację projektową zmieniającą układ placu zabaw, natomiast realizację zaplanować na kolejny rok.
7	Remont istniejącego placu zabaw z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymiana urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia w celu stworzenia dzieciom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Zadanie realizowane na terenie Miejskiego Żłobka dofinansowywane jest z programu "Aktywne place zabaw". Zadanie podzielono na dwa etapy. Na etap pierwszy uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót, ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę tj. firmę WALVI Sp. z o.o z kwotą 245.197,80 zł. Umowę podpisano 23.09.2025 r. Termin realizacji do 70 dni od podpisania umowy tj. 02.12.2025 r. Na drugi etap uzyskano odstąpienie od warunków technicznych i w najbliższym czasie zostanie wydana decyzja pozwolenia na budowę. Ogłoszone postępowanie przetargowe zakładało rozszerzenie zakresu o wspomniany etap drugi. Z uwagi na powyższe poproszono wykonawcę o jego wycenę. Inwestycja objęta jest nadzorem inwestorskim w kwocie 3.693,00 zł.
8	Projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach.	Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zakończyły się unieważnieniem.

9	Opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	Postępowanie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej. Umowę z firmą PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. podpisano 27.08.2025 r. z terminem realizacji do 01.12.2025 r. Wartość 19.680,00 zł.
10	"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W terminie wyznaczonym do składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
11	Remont chodnika przy ulicy Mireckiego.	Brak realizacji zadania, ze względu na odrębne opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mireckiego.
12	Wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej.	Prowadzone są prace przygotowawcze, które umożliwią realizację zadania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Sprawa dotyczy pozyskania niewielkich działek na utworzenie tzw. "trójkątów bezpieczeństwa". Dnia 14.07.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 18.10.2025 r. Koszt - 30.750,00 zł
13	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skoczną w dal przy SP nr 9.	Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2026r. uwzględniające budowę bieżni oraz remont boiska poliuretanowego realizację przesunięto na 2026r.
14	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38).	Dnia 13.01.2025 zawarta został umowa na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Jedność (na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38) o niżej wymienionym zakresie: 1) Opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa- 3 egz. 2) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego - 3 egz. 3) Opracowanie przedmiaru robót- 2 egz. 4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 5) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. 6) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej na nośniku - 1 szt. 7) Dołączenie oświadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - 30.05.2025r. , koszt 19.680,00 zł. Aneks terminowy do 30.06.2025r. Dnia 27.07.2025 r podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji do 14.11.2025 r. Koszt - 88.560,00 zł
15	Remont nawierzchni ul. Fabrycznej Etap I	Dnia 24 lipca 2025r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca ma czas do trzech miesięcy na wykonanie zadania. Wartość: 243.540,00 zł
16	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	Postępowanie przetargowe ogłoszono 22.08.2025r., zakończono podpisaniem umowy w dniu 23.09.2025r. Z firmą SIMBA GROUP sp. z o.o., kwota 202.214,71 zł. Termin realizacji do 02.12.2025r. Inwestycja objęta jest nadzorem inwestorskim za kwotę 2.952,00 zł.
17	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone 13.06.2025r. Zakończono podpisaniem w dniu 15.07.2025r. Umowy z firmą TKONCEPT sp. z o.o. na kwotę 177.465,94 zł. Termin realizacji do dnia 01.12.2025r.
18	Szkoła bez barier	Postępowanie przetargowe ogłoszono 02.07.2025 r. Złożone oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację. Z uwagi na fakt, iż najlepszym terminem na realizację tej inwestycji jest w okres wakacyjny zadanie przesunięto na przyszły rok.
19	Wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach	Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego okazało się, że kwota potrzebna na realizację jest co najmniej dwukrotnie wyższa. W budżecie brak jest kwoty umożliwiającej ogłoszenie postępowania przetargowego.
20	NOWE OBLICZE FILII BIBLIOTECZNEJ NR 2	Projekt będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną
21	"Młodzieżowy Pokaz Talentów"	Projekt będzie realizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Siedlce.

SKARBNIK MIASTA

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haounowicz