

Siedlce, dnia 22.01.2026 r.

*Materiał na Komisję Gospodarki Miejskiej
Rady Miasta Siedlce*

Informacja na temat planu realizacji inwestycji i remontów ulic w mieście

Stan techniczny ulic i dróg dla pieszych na terenie Miasta Siedlce można określić na podstawie powierzchni przeprowadzonych remontów nawierzchni poszczególnych ulic i chodników oraz poniesionych na ten cel nakładów finansowych z lat ubiegłych. Wykonywane zabiegi techniczne (remonty) mają na celu usuwanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz powstrzymywanie procesu powiększania się powstałych uszkodzeń nawierzchni.

Remonty ulic i dróg dla pieszych wykonywane są jako:

- remonty częściowe nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania ulic,
- profilowanie i remont nawierzchni ulic gruntowych,
- bieżące utrzymanie dróg dla pieszych.

Wykonanie rzeczowo-finansowe remontów ulic na dzień 22.01.2026 r. przedstawia się następująco:

DROGI GMINNE

1. Remonty częściowe ulic

Plan według uchwały budżetowej: 700 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Umowa obowiązuje do 20.01.2027 r.

2. Profilowanie dróg gruntowych

Plan według uchwały budżetowej: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Umowa obowiązuje do 10.07.2025 r.

DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE

3. Remonty częściowe ulic

Plan według uchwały budżetowej: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Umowa obowiązuje do 20.01.2027 r.

Wykonanie rzeczowo-finansowe remontów dróg dla pieszych na dzień 22.01.2026 r. przedstawia się następująco:

DROGI GMINNE

1. Remonty częściowe dróg dla pieszych

Plan według uchwały budżetowej: 150 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na I kwartał 2026 r.

DROGI WEWNĘTRZNE

2. Remonty częściowe dróg dla pieszych

Plan według uchwały budżetowej: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na I kwartał 2026 r.

DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE

3. Remonty częściowe dróg dla pieszych

4. Plan według uchwały budżetowej: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na I kwartał 2026 r.

Inwestycje rok 2026

- Remont ul. Fabrycznej – Etap II za kwotę 250 000,00 zł
- Remont chodnika dla pieszych u zbiegu ulic Romanówka i Niepodległości w Siedlcach za kwotę 250 000,00 zł
- Remont chodnika ul. Ceglanej na odcinku od ul. Józefa Chełmońskiego do ul. Kraszewskiego za kwotę 250 000,00 zł
- Remont nawierzchni ul. Cmentarnej na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. W. Reymonta za kwotę 250 000,00 zł
- Remont nawierzchni ul. Wiśniowej w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły” za kwotę 250 000,00 zł

Opracował:

Sebastian Wojtaszek - Naczelnik

Aprobata:

Maciej Nowak – I zastępca Prezydenta Miasta Siedlce

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Maciej Nowak

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2026 roku Referat Inwestycji Drogowych

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Środki zabezpieczone w budżecie miasta	Wartość inwestycji	Lata realizacji	Uwagi
Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Wyszyńskiego (sięgacz od ul. Młynarskiej)	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00 zł	2026	Budżet obywatelski
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Mineralna, Źródlana i Strumykowa w Siedlcach	- opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 250 000 zł	250 000,00 zł	2026	Budżet obywatelski
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Dylewicza, Plażowa w Siedlcach	- opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi powiatowe 250 000 zł	250 000,00 zł	2026	Budżet obywatelski
Doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 138 900,00 zł - drogi gminne 161 100,00 zł	3 525 000,00 zł	2027	W 2026 r. rozpocznie się realizacja zadania, zakończenie planowane jest w 2027 r. Całkowita wartość inwestycji to 3 525 00,00 zł

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2026 roku Referat Inwestycji Drogowych

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Żółkiewskiego	- opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 100 000 zł	100 000,00 zł	2026	
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Siedlce	- roboty budowlane - nadzór inwestorski	- drogi gminne 4 500 285,99 zł	8 017 278,20 zł	2027	W 2026 r. rozpocznie się realizacja zadania, zakończenie planowane jest w 2027 r. Całkowita wartość inwestycji to 8 017 278,20 zł
Przebudowa ulicy Mireckiego	- opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 160 000,00 zł	160 000,00 zł	2026	
Rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja	- wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 7 210 200,00 zł	7 210 200,00 zł	2026	W roku 2025 rozpoczęto realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji 12 019 403,99 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Siedlcach	- opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 360 000 zł	360 000,00 zł	2027	W roku 2025 rozpoczęto realizację. Płatność częściowa do 60 % w 2026 roku (ok. 216 000,00 zł). Zakończenie zadania w 2027 roku.
Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce – Budowa drogi dla rowerów z OZE	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 8 483 802,00 zł	8 483 802,00 zł	2026-2027	W roku 2025 r. rozpoczęto etap opracowania dokumentacji. W roku 2026 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, które mają się zakończyć w 2027 r. o wartości przybliżonej: 8 483 802,00 zł

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2026 roku Referat Inwestycji Drogowych

Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 14 845 062,21 zł - drogi gminne 1 479 965,58 zł	16 325 027,79 zł	2026-2027	W roku 2025 r. rozpoczęto etap opracowania dokumentacji. W roku 2026 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, które mają się zakończyć w 2027 r. Całkowita wartość inwestycji to 16 325 027,79 zł.
Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce – Przebudowa zatok autobusowych	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi gminne 164 581,25 - drogi powiatowe 2 468 718,75	2 633 300,00	2026	W roku 2025 r. rozpoczęto etap realizacji zadania, które ma się zakończyć w 2026 r.
Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce – Przebudowa zatok autobusowych cz. II	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi gminne 178 601,54 - drogi powiatowe 3 929 233,78	4 107 835,32	2026	
Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	- wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi gminne 3 270 900,30 zł	10 903 001,00 zł	2026-2027	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W roku 2026 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, które mają się zakończyć w 2027 r.

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2026 roku Referat Inwestycji Drogowych

Rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrz. z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG , rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odc. od ul. 2KDG do skrz. z drogą krajową nr 2 wraz z rozbudową mostu na rzece Muchawka	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 19 217 064,15 zł	63 135 495,70 zł	2026-2028	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2026 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w III etapach oraz nadzoru inwestorskiego, które mają się zakończyć w 2028
Rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	- opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi gminne 37 062 813,30 zł	37 062 813,30 zł		Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej planowane jest podpisanie aneksu terminowego do umowy na dofinansowanie. W roku 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2026 roku Referat Inwestycji Drogowych

Rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic Miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic Miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	- opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych - nadzór inwestorski	- drogi powiatowe 44 208 542,20 zł	44 208 542,20 zł		Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej planowane jest podpisanie aneksu terminowego do umowy na dofinansowanie. W roku 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski
---	---	---------------------------------------	------------------	--	---

ZASTĘPCA PREZYDENTA

 Maciej Nowak