

Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście Siedlce w zakresie Wydziału Dróg w 2021 r.

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy inwestycji	Wartość inwestycji	Środki zabezpieczone w budżecie Miasta	Lata realizacji	Uwagi
Budowa ulicy Karola Lewandowskiego (3 KDD) w Siedlcach	<ul style="list-style-type: none"> - jezdnia z betonu asfaltowego o dł. 300mb - ścieżka rowerowa - chodnik obustronny z kostki brukowej betonowej z kostki brukowej betonowej - oświetlenie 	Wartość umowna robót budowlanych - 856 599,48 zł Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej szacunkowa wartość - 2410,00 zł	1110 000,00 zł	2021 r.	W 2018 roku wykonano odcinek ulicy Lewandowskiego od ul. Piaskowej o dł. 235 mb. Dnia 30.06.2021 r zawarto umowę z firmą ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. S. Witkiewicza 14/103 na wykonanie robót budowlanych w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 07.07.2021 r zawarto umowę z firmą Electrical Engineering Krzysztof Kozak z siedzibą Rzeszotków 27, 08-107 Paprotnia na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej . Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej</p>	<p>-opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Cmentarnej -budowa ciągu pieszo rowerowego po stronie północnej ulicy Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Alfreda Hofmana - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej - przebudowa jezdni na odcinku o długości 366,95 mb oraz remont powierzchni ronda</p>	<p>Dokumentacja projektowa wartość umowna 92 865,00 zł Roboty budowlane wartość kosztorysowa robót budowlanych – 1652135,00zł</p>	<p>1 745 000,00 zł</p>	<p>2020-2021 r.</p>	<p>Dnia 20 listopada 2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 01.08.2021 r. Planowane wszczęcie postępowania o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 27.08.2021r.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie</p>	<p>- dokumentacja projektowa branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej</p>	<p>Dokumentacja projektowa wartość umowna 110 392,50 zł</p>	<p>180 000,00 zł</p>	<p>2021r.</p>	<p>Dnia 23.03.2021 r. podpisano umowę z firmą Projektowo - Usługową " Darfik" Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie do 06.12.2021 r.</p>

<p>Przebudowa ul. J. Poniatowskiego</p>	<p>- chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku dł. 746,81 m - ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej 476,81 m - na odcinku 150 m dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo o szer. 3,00 oraz azyl dla pieszych o szer. 2,00 m</p>	<p>Wartość umowna robót budowlanych – 1 402 670,62 zł. Wartość umowna za pełnię nadzoru branży teletechnicznej 3690,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej 719,55 zł wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 811,80 zł</p>	<p>1 263 720,94 zł 1 287 852,15 zł</p>	<p>2020-2021r.</p>	<p>W 2020 roku wykonano budowę oświetlenia. Dnia 11 grudnia 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie do 27.08.2021 r. Dnia 11 grudnia 2020 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru branży teletechnicznej w terminie do 27.08.2021 r. Dnia 11.12.2020 r. zawarto umowę z firmą "Transformatic" Dariusz Wojtyra, z siedzibą Stara Wieś, ul. Kościelna 5, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 402 670,62 zł w terminie do 27.08.2021 r. Dnia 11.12.2020 r. zawarto umowę z firmą Optoprojekt Dariusz Luty, z siedzibą Żelków, ul. Główna 36, 08-114 Skórzec, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej w terminie do 27.08.2021 r. Dnia 13.01.2021 r. zlecono Pracowni Plastycznej ATUT z siedzibą Siedlce, ul. 11 Listopada 45 wykonanie tablicy informacyjnej w terminie do 21.01.2021 r. Dnia 01.02.2021 r. zlecono Pracowni Plastycznej ATUT z siedzibą Siedlce, ul. 11 Listopada 45 wykonanie tablicy informacyjnej w terminie do 10.02.2021 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz z Funduszu Dróg Samorządowych</p>
---	---	---	---	--------------------	--

<p>Budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - Etap I</p>	<p>- budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku dł. ok. 105 mb,</p>	<p>Opracowanie kosztorysów kwota 1845,00 zł Aktualizacja niwelety Kwota 984,00 zł Wartość umowna robót budowlanych – 165 000,00 zł</p>	<p>250 000,00 zł</p>	<p>2021 r.</p>	<p>Dnia 09.02.2021r. zlecono firmie MGTEch Grzegorz Toczyski z siedzibą Siedlcach, ul. Czerwonego Kapturka 20 opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i SSTWiOR w terminie do 01.03.2021r. Dnia 07.06.2021r. zawarto umowę z Zakładem Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 139 na roboty budowlane w terminie 70 dni od podpisania umowy. Dnia 26.06.2021r. zlecono firmie MGTEch Grzegorz Toczyski z siedzibą Siedlcach, ul. Czerwonego Kapturka 20 opracowanie aktualizacji niwelety zjazdów w terminie do 28.07.2021r</p>
<p>Budowa chodnika na ulicy Sosnowej</p>	<p>- chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 460 mb szerokości 2 mb.</p>	<p>Szacunkowa wartość robót – 215 000,00 zł</p>	<p>215 000,00 zł</p>	<p>2021 r.</p>	<p>Inwestycja na etapie pozyskiwania gruntów do budowy chodnika zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W stanie obecnym możliwa realizacja remontu chodnika na długości 253 m</p>

Budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	- chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 250 mb szerokości 2 mb.	Szacunkowa wartość robót budowlanych - 94 095,00 zł	140 000,00 zł	2021 r.	Dnia 01.07.2021 r.. zawarto umowę z Zakładem Robót Drogowo – Inżynieryjnych , mgr inż. Jerzy Czerski z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 97 na wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.08.2021 r.
Przebudowa ulicy Śmiałej	- przebudowa chodnik z kostki brukowej betonowej 285 szerokości 2 mb - remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o dł. ok. 285.mb	Szacunkowa wartość inwestycji– 250 000,00zł	250 000,00 zł	2021r.	Dnia 05.02.2021r. zlecono firmie DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek, z siedzibą w Siedlcach, ul. Wałowa 9, lok. 31 wykonanie wyceny kosztów budowy kanału technologicznego za kwotę 123,00zł w terminie 15.02.2021r. Uzyskano zgodę Ministra Cyfryzacji na odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Przebudowa w fazie projektowania, planowany termin zgłoszenia wykonania robót budowlanych 10.08.2021r.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej, na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	- dokumentacja projektowa branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej	Wartość opracowania dokumentacji projektowej - 35 424,00 zł	36 000,00 zł	2021 r.	Dnia 21 grudnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 29.09.2021 r.

<p>Strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa, od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej</p>	<p>- parking długości 109 m szerokości 10 mb Nawierzchni z płyt ażurowych betonowych w krawężniku</p>	<p>Wartość kosztorysowa robót budowlanych 234 929,82 zł</p>	<p>245 000,00 zł</p>	<p>2021</p>	<p>Dnia 25.06.2021r. unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych z powodu złożenia najniższej oferty na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Siedlce na zadaniu inwestycyjnym. Dokonano zmiany zakresu robót i ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Termin złożenia ofert 23.07.2021r. Dnia 06.08. 2021 r unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych z powodu złożenia oferty na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Siedlce na zadaniu inwestycyjnym. W przygotowaniu przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych ze zmniejszonym zakresem robót budowlanych</p>
--	---	---	----------------------	-------------	--

Odbudowa Alei "Kasztanowej"	- chodniki z płyt betonowych na długości 312 mb szerokości 3 m	Aktualizacja mapy zasadniczej kwota 980,00 zł Wartość szacunkowa robót budowlanych 249 000,00 zł	250 000,00 zł	2021	Dnia 26.04.2021r. zlecono firmie Usługi Geodezyjno Projektowe Geoekspert z siedzibą w Siedlcach, ul. Kurpiowska 2 lok. 34 zlecono aktualizację mapy zasadniczej w terminie 24.05.2021r. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę – 05.08.2021r.
Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - droga od ulicy Starzyńskiego (7 KDD)	- budowa oświetlenie	Wartość umowna dokumentacji 7500,00 zł Wartość szacunkowa budowy oświetlenia 200 000,00 zł	356 000,00	2021	Dnia 02.07.2021r. zawarto umowę z firmą Electrical Engineering Krzysztof Kozak, z siedzibą Rzeszotków 27, 08-107 Paprotnia, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zasilania oświetlenia, na kwotę 7 500,00zł.

<p>Dokumentacja projektowa i budowa chodnika na ulicy Domanickiej, z uwzględnieniem ścieżki rowerowej</p>	<p>- ciąg pieszo rowerowy dł. 95 mb o szerokości 2,5 mb - chodnik szerokości 2 mb długości 75 mb na odcinku od ulicy Malinowej do mostu - kanalizacja deszczowa – projekt i wykonanie</p>	<p>Wartość szacunkowa roboty budowlane chodnik i ciąg pieszo rowerowy - 93 000,00 zł. Wartość szacunkowa dokumentacji projektowej 7 000,00 zł Kanalizacja wartość szacunkowa robót budowlanych 60 000,00 zł</p>	<p>160 000,00 zł</p>	<p>2019-2020 r.</p>	<p>Brak możliwości uzyskania warunków na przyłączenie kanalizacji deszczowej. W 2021r. planowane zlecenie projektu kanalizacji deszczowej oraz wystąpienie o Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Brak możliwości wykonania kanalizacji przed wykonaniem przez PWiK sp. z o. o. w Siedlcach, kanału zrzutowego wód opadowych i roztopowych do rzeki Muchawki .</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Floriańskiej, na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sulimów oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego B. Prusa w Siedlcach</p>	<p>opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Floriańskiej Budowa chodnika na odcinku od posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa. - chodniki na odcinku dł. ok. 260 mb</p>	<p>Wartość umowna na opracowanie dokumentacji projektowej 312 666,00zł, w Chodnik roboty budowlane szacunkowa wartość 75 000,00 zł</p>	<p>388 000,00 zł</p>	<p>2021</p>	<p>Dnia 09.02.2021r. zawarto umowę z firmą Drogowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej terminie do 30.07.2021r. Dnia 29.06.2021r. zawarto aneks terminowy na opracowanie przedmowy umowy do 30.10.2021r.</p>

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Monte Cassino, na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej</p>	<p>jednia o szerokości 7 m na odcinku o długości 286,21m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m na odcinku o długości 916 m obustronne chodniki , zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia</p>	<p>Wartość kosztorysowa robót budowlanych 3 792 538,61 zł Nadzór inwestorski branża elektryczna szacunkowa wartość 15 000,00 zł</p>	<p>4 000 000,00</p>	<p>2021</p>	<p>Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Miasta Siedlce w miesiącu lipcu w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 22.07.2021 r .Wszczęto postępowanie o ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 06.08.2021 r.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji i rozbudowa parkingu ul. Romanówka</p>	<p>opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia w zakresie zmiany lokalizacji słupów - rozbudowa parkingu na długości 272 mb - uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego -przestawienie słupów</p>	<p>Aktualizacji mapy zasadniczej do projektu budowy oświetlenia 1200,00zł, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia 6150,00 zł oboty budowlane szacunkowa wartość 162 000,00 zł</p>	<p>177 000,00 zł</p>	<p>2021</p>	<p>Dnia 26.03.2021r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne Wojciech Zawadzki z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 76 wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do projektu budowy oświetlenia za kwotę brutto 1200,00zł, w terminie do 23.04.2021r. Dnia 14.04.2021r. zawarto umowę z firmą Electrical Engineering Krzysztof Kozak, z siedzibą Rzeszotków 27, 08-107 Paprotnia, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ulicy Romanówka, w terminie do 30.06.2021r. Dnia 30.06.2021r. zawarto aneks na termin opracowania dokumentacji do 23.07.2021r.</p>

<p>Budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej</p>	<p>Sekulska zatoka parkingowa z płyt betonowych ażurowych na odcinku 68 mb szerokość 2,5 mb Na odcinku 135 – szerokość 1,8 mb Graniczna 20 miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych</p>	<p>Skulska Wartość kosztorysowa roboty budowlane 91 310,89 zł Graniczna Wartość umowna roboty budowlane 132 750,83 zł</p>	<p>250 000,00 zł</p>	<p>2021</p>	<p>Wszczęto postępowanie o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 19.07.2021r. Unieważniono przetarg w części dotyczącej ulicy Sekulskiej z powodu złożenia oferty na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Siedlce na zadaniu inwestycyjnym Dnia 28.07.2021 zawarto umowę z firmą KORUND Maciej Maliszewski z siedzibą Podnieśno ul. Spokojna 16 na wykonanie robót budowlanych przy ul. Granicznej w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy Dnia 30.07.2021 r. wszczęto postępowanie o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na ulicy Sekulskiej po zmianie zakresu robót . Termin otwarcia ofert 16.08.2021r.</p>
--	---	--	----------------------	-------------	---

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach</p>	<p>przebudowa szafek oświetleniowych (SON, SOK), -przebudowa sieci</p>	<p>Wartość szacunkowa 180 000,00 zł</p>	<p>130 000,00 zł gmina 50 000,00 powiat</p>	<p>2021</p>	<p>Dnia 30.04.2021r. zawarto umowę z Zakładem Elektrycznym Jan Dąbrowski z siedzibą Dąbrówka-Ług, ul. Skórzecka 2, na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia ul. Ganiewskiego, za kwotę 22 140,00 zł, w terminie 30.09.2021r Dnia 30.06.2021 r. zawarto umowę z firmą WIMNET Mariusz Kłokowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Wyszynskiego 2/1, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa szafek oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych, na kwotę 47 970,00zł, w terminie 17.12.2021r. (drogi gminne kwota 38 970,00 zł) (drogi powiatowe kwota 9 000,00 zł). Dnia 27.07.2021r. zawarto umowę z Instal –Tech Paweł Izdebski z siedzibą Siedlce, ul. Romanówka1/7, na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia ul. Starowiejska i Janowska, za kwotę 23 000,00 zł, w terminie 15.12.2021r. Dnia 27.07.2021r. zawarto umowę z Instal –Tech Paweł Izdebski z siedzibą Siedlce, ul. Romanówka1/7, na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia ul. Starowiejskiej, za kwotę 18 000,00 zł, w terminie 15.12.2021r</p>
---	--	---	---	-------------	--

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	- montaż kamer wraz z okablowaniem i uruchomienie monitoringu w newralgicznych lokalizacjach na terenie miasta	Szacunkowy koszt dokumentacji projektowej i robót budowlanych – 329500,00zł.	329 500,00	2021	Dnia 30.06.2021r. zawarto umowę z firmą Xentia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, na modernizację monitoringu wizyjnego miasta i uruchomienie centrum monitoringu, na kwotę 88 397,64zł, w terminie do 31.07.2021r.
Budowa ciągów rowerowych	- opracowanie dokumentacji projektowej	Opracowanie dokumentacji projektowej szacunkowa wartość 50 000,00 zł	50 000,00 zł	2021	W przygotowaniu koncepcja budowy.

Opracowała
Iwona Darczuk

NACZELNIK WYDZIAŁU
Włodzisław Cylwik

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik