

Siedlce, dnia 15.01.2024 r.

*Material na Komisję
Rady Miasta Siedlce*

Informacja na temat prowadzonych inwestycji i remontów ulic w mieście

Stan techniczny ulic i dróg dla pieszych na terenie Miasta Siedlce można określić na podstawie powierzchni przeprowadzonych remontów nawierzchni poszczególnych ulic i chodników oraz poniesionych na ten cel nakładów finansowych z lata ubiegłych. Wykonywane zabiegi techniczne (remonty) mają na celu usuwanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz powstrzymywanie procesu powiększania się powstałych uszkodzeń nawierzchni.

Remonty ulic i dróg dla pieszych wykonywane są jako:

- remonty cząstkowe nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania ulic,
- profilowanie i remont nawierzchni ulic gruntowych,
- bieżące utrzymanie dróg dla pieszych.

Wykonanie rzeczowo-finansowe remontów ulic na dzień 15.01.2024 r. przedstawia się następująco:

DROGI GMINNE

1. Remonty cząstkowe ulic

Plan według uchwały budżetowej: 650 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 26.01.2024

2. Profilowanie dróg gruntowych

Plan według uchwały budżetowej: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 31.01.2024

DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE

3. Remonty cząstkowe ulic

Plan według uchwały budżetowej: 700 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 26.01.2024

Wykonanie rzeczowo-finansowe remontów dróg dla pieszych na dzień 15.01.2024 r. przedstawia się następująco:

DROGI GMINNE

1. Remonty cząstkowe dróg dla pieszych

Plan według uchwały budżetowej: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 01.02.2024

DROGI WEWNĘTRZNE

2. Remonty cząstkowe dróg dla pieszych

Plan według uchwały budżetowej: 25 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 01.02.2024

DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE

3. Remonty cząstkowe ulic

Plan według uchwały budżetowej: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przetarg zaplanowany na dzień 02.02.2024

Inwestycje rok 2024

- Remont ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniami ul. J. Piłsudskiego i ul. Pułaskiego o długości 190 mb za kwotę 2 929 578,31 zł
- Remont budowli stanowiącej obiekt liniowy w postaci jezdni ul.3-go maja i ul. Partyzantów w Siedlcach o długości 175 mb za kwotę 400 000,00 zł

Opracował:

Michał Kołodziejczyk - podinspektor

Aprobata:

Wojciech Cylwik - Naczelnik Wydziału Dróg

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Cylwik

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Środki zabezpieczone w budżecie miasta	Wartość inwestycji	Lata realizacji	Uwagi
Wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia w oparciu o opracowaną dokumentację (słupy oświetleniowe, kabel zasilający wraz z niezbędnym osprzętem)	- drogi powiatowe - 250 000,00 zł	250 000,00 zł	2024 r.	
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach, wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia w oparciu o opracowaną dokumentację - wymiana istn. opraw na energooszczędne typu LED	- drogi powiatowe - 280 000,00 zł	280 000,00 zł	2024 r.	
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach, wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia w oparciu o opracowaną dokumentację - wymiana istn. opraw na energooszczędne typu LED	- drogi gminne - 420 000,00 zł	420 000,00 zł	2024 r.	

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

<p>Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej - jednia - droga dla rowerów - droga dla pieszych - oświetlenie - kanalizacja deszczowa - kanał technologiczny - kolizje 	<p>- drogi gminne - 5 500 800,00 zł</p>	<p>dokumentacja 493 599,00 zł</p>	<p>dokumentacja 2023 -2024 r.</p>	<p>Dnia 18.08.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. W roku 2024 r. planowane jest wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego</p>
<p>Rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrz. z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG , rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odc. od ul. 2KDG do skrz. z drogą krajową nr 2 wraz z rozbudową mostu na rzece Muchawka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej jednia - droga dla rowerów - droga dla pieszych - rondo - oświetlenie - kanalizacja deszczowa - kanał technologiczny - kolizje -most 	<p>- drogi powiatowe - 33 079 200,00 zł</p>	<p>dokumentacja 1 4974 396,00</p>	<p>dokumentacja 2023-2024 r.</p>	<p>Dnia 18.08.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. W roku 2024 r. planowane jest wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego</p>
<p>Budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej</p>	<ul style="list-style-type: none"> - budowa nawierzchni drogi dla pieszych 	<p>- drogi gminne 250 000,00 zł</p>	<p>250 000,00</p>	<p>2024 r.</p>	<p>Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy</p>

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera	- opracowanie dokumentacji -budowa nawierzchni drogi dla pieszych	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III	-budowa nawierzchni drogi dla rowerów	- drogi powiatowe 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Według wstępnych wyliczeń, koszt wykonania może przekroczyć założony budżet
Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	- opracowanie dokumentacji - budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, częściowa wymiana asfaltu, wymiana oświetlenia na oprawy typu LED	- drogi powiatowe 159 000,00 zł	116 850,00	2024 r.	W roku 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, które mają się zakończyć w 2025 r. o wartości przybliżonej: 8 090 000 zł.
Przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	- opracowanie dokumentacji projektowej -budowa nawierzchni jezdni oraz parkingu	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I	- opracowanie dokumentacji projektowej -budowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	- opracowanie dokumentacji projektowej -budowa nawierzchni drogi dla pieszych	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - budowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	-budowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych	- opracowanie dokumentacji projektowej -budowa nawierzchni drogi dla pieszych oraz parkingu	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	Rzeczywiste ilości robót wynikają z potrzeb występujących w okresie trwania umowy
Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul.	-opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa nawierzchni jezdni - budowa dwóch wyniesionych tarcz	- drogi gminne 2 000 000,00 zł	2 000 000,00	2024 r.	W roku 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia inwestycji do

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Benedyktowicza w Siedlcach	skrzyżowań z przejściami dla pieszych - przebudowa kanalizacji deszczowej - przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych				30.12.2024 r. o wartości przybliżonej: 2 000 000 zł.
Budowa ulicy A. Ganiewskiego (od strony Południowej) - etap I	Wykonanie nawierzchni z tłucznia od ul. Południowej o dł. ok. 200 mb	- drogi gminne 250 000,00 zł	250 000,00	2024 r.	
Przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi powiatowe 300 000,00 zł	300 000,00	2024 r.	
Rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	budowa nawierzchni jedni, droga dla rowerów (ścieżka), droga dla pieszych (chodnik), rondo, oświetlenie , kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, kolizje	- drogi gminne 2 281 659,04 zł 1 338 400,00 zł	3 578 793,00	2023-2024	Dnia 21.11. 2023r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Dnia 28.11.2023 r podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny	opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 28 500,00 zł	28 500,00	2024	
Opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi gminne 100 000,00 zł	100 000,00	2024	
Budowa dróg rowerowych na terenie Miasta Siedlce – studium wykonalności	opracowanie studium wykonalności	80 000,00 zł	80 000,00	2024	
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	opracowanie dokumentacji projektowej	- drogi powiatowe 450 000,00 zł	171 339,00	2024 r.	W pierwszej dekadzie stycznia podpisano umowy na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i studium wykonalności
Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	budowa drogi dla rowerów	drogi powiatowe 399 996,32 zł	399 996,32	2023-2024	Dnia 9.11. 2023r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 446 815,70 zł z terminem realizacji do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Płatność częściowa za roboty w 2023 r. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Informacja o zaplanowanych inwestycjach w 2024 roku Referat Inwestycji Drogowych

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowy ulicy Terespolskiej	opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie studium wykonalności	- drogi powiatowe 210 000,00	125 460,00	2024 r.	Dnia 18.11. 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wykonalności w terminie do 15.12.2023 r. Płatności za opracowanie rok 2024.Dnia 24.11. 2023r. podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności w terminie do 20.02.2024 r.
---	--	---------------------------------	------------	---------	--

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Sitnik